
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()
Замовник Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник ФОП Суховолець Р.М.
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Договір № 27/02/24 від " 27 " _____ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса: Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *
за березень 2024 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів		Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
		з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
А		1	2	3	
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:		51,397	51,397	51,397	51,397
1.Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м.Львів, вул. Княгині Ольги, 122 у тому числі: **		51,397	51,397		51,397
1. Будівельні роботи		47,261	47,261		47,261
2. Інші витрати		4,136	4,136		4,136
ПДВ у вартості матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання		0,181	0,181		0,181
Всього вартість виконаних будівельних робіт		51,578	51,578		51,578
Вартість змонтованого устаткування		-	-		-

ПК "Експерт-Кошторис" (2024 р. на 01.01.2024)

- * Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт.
- ** При твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості значення "у тому числі: 1. Будівельні роботи" та "2. Інші витрати" не наводяться."



М. Г. Замовник
М. Г. Гендиректор (підпис)

(підпис)
(підпис)

Вантух З.З
(ПІБ)
Сухоvolleць Р.М.
(ПІБ)

" ____ 20__ року
" ____ 20__ року

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()

Замовник: Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник: ФОП Сухоалець Р.М.

Субпідрядник:

(найменування підприємства, організації)

Договір № 27/02/24 від " 20__ року

Найменування будівництва та його адреса:

Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122

АКТ № 2024/7
приймання виконаних будівельних робіт *
за 08 вересень 2024 р.

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн	Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.год.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
					всього	заробітна плата	у тому числі				
							експлуатація машин та механізмів	заробітна плата робітників та зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Локальний кошторис № 02-01-01 Локальний кошторис 1										
	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників Н2=1,2										
	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників Н3=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми] Н5=1,2								
	Відсоток до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальновиrobничих витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм Н21=0								
	Узагальнений код визначення виду робіт Н34=35								
	Усереднений коефіцієнт для визначення трудовитрат при нарахуванні загальновиrobничих витрат Н35=0,094								
	Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиrobничих витрат, грн./люд.-год. Н36=2,26								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиrobничих витрат Н38=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальновиrobничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виrobничих структурних підрозділів будівельної організації Н39=0,7821								
	Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів Н116=0								
1/1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	КР17-4-5-И1	100шт	0,12	2255,87	2255,87		271	3,38
2/2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (з збереженням)	КБ15-76-2 к тв = [0,4]	100м2	0,87	687,85	687,85		598	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/3	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" (з частковим збереженням)	КБ15-76-1 К тв = [0,6; 0,6] К маш = [0,6] К мат = [0]	100м2	1,1	8605,25	8605,25		9466	110,84
4/4	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	КБ15-76-1 К тв = [1,15]	100м2	1,1	16493,39	16493,39		18143	212,44
5/5	Підвіс спиця петля 250 мм	С1110-100 О	шт	55	0			0	
6/6	Підвіс спиця гак 250 мм	С1110-100 О	шт	55	0			0	
7/7	Підвіс пружинний	С1110-100 О	шт	55	0			0	
8/8	Профіль т 1,2 м	С121-755П- 10	пм	94,8	0			0	
9/9	Профіль 0,6 м	С121-755П- 2	пм	85,2	0			0	
10/10	Профіль т довжина 3,6 м	С121-755П	пм	82,8	0			0	
11/11	Профіль пристінний довжина 3,0 м	С121-755П	пм	21	0			0	
12/12	Дюбель-анкер сталевий клиновий 6х35	С111-1477 А-1	шт	150	3,59			539	
13/13	Шурупи 9х3,5 мм	С171-2259- 1-И1	шт	1000	0,3			300	
14/14	Дюбель-шурупи 6х40мм	С188888-8	шт	100	0,66			66	
15/15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	КБ15-76-2 К тв = [1,15]	100м2	1,0712	1977,56	1977,56		2118	24,81
16/16	Плити стельові Армстронг 600х600х13 мм (70% вологостійкість)	С111-1598 А-10-Ж	м2	25,67	0			0	
17/17	Плити стельові Армстронг 600х600 мм (демонтвані)	С111-1598 А-10-Ж	м2	86,91	0			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18/18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	КР17-11-9-И7	100шт	0,12	18642,78	18642,78		2237	26,85
19/19	Світильник LED 600х600 (демонтовані)	С172-1223-2-И1	шт	12	0			0	
	Всього по ЛК "Локальний кошторис № 02-01-01 Локальний кошторис 1"							33738	385,33
I	Прямі витрати в т.ч.:							33738	385,33
	Заробітна плата							32833	
	Вартість матеріальних ресурсів							905	
	Вартість експлуатації машин і механізмів в т.ч.:							-	
	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів							-	
II	Загальновиробничі витрати в т.ч.							10461	
	Витрати труда в загальновиробничих витратах								14,93
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах							2095	
	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми							-	
	Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності							-	
	Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів							-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період							-	
	Разом вартість будівельних робіт (I + II + III)							44199	
	Інші супутні витрати, в т.ч.							-	
	Разом (I + II + III)							44199	
IV	Прибуток, 7,65 * 400,26							3062	
V	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації, 3,89 * 400,26							1557	
	Кошти на покриття ризиків							-	
VI	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами							-	
	ПДВ у вартості матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання							181	
	Разом (I + II + III + IV + V + VI)							48818	
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							2760	
VII	Єдиний податок за ставкою, 5 %							2579	

ПК "Експерт-Кошторис" (2024 р. на 01.01.2024)

Замовник Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Підрядник ФОП Сухоалець Р.М.

Найменування будівництва: Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ДО АКТУ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

за _____ 2024 р.

№ з/п	2	Нормативна трудомісткість в прямих витратах (робочих будівельників і робочих обсл. машини)	4	Усереднені коеф. переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат робочих, заробітна плата котрих враховується в заг. вир. витратах	5	Трудомісткість в заг. вир. витратах	6	Усереднені на вартість люд.-г. зарплата робітників, котрих враховується в заг. вир. витратах	I Блок		Зарплата в прямих витратах	II Блок		Усереднені показники визначення коштів на покриття статей витрат	III Блок		Загальна маса заг. вир. витрат
									Зарплата в заг. вир. витратах	гр. 5 x гр. 6	гр. 8	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	гр. 7 + гр. 8 x Н124) x Н18 / 100	гр. 10	Кошти на покриття статей заг. вир. витрат	гр. 11	
1		люд.-г.			люд.-г. гр. 3 x гр. 4	гр. 6	гр. 5	гр. 6	гр. 5 x гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. (гр. 7 + гр. 8 x Н124) x Н18 / 100	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 11	гр. 12
Локальний кошторис № 02-01-01 Локальний кошторис 1																	
1/1	КР17-4-5	3,38	0,039	0,13	140,31	18	271	64	1,768	6	88						
Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- С1110-1000	Підвіс спиця гак 250 мм	шт	55				
13	- С1110-1000	Підвіс спиця петля 250 мм	шт	55				
14	С111-1477А-1	Дюбель-анкер сталевий клиновий 6х35	шт	150	3,59	2,80	0,79	
15	- С111-1598А-10 -Ж	Плити стельові Армстронг 600х600 мм (демонтовані)	м2	86,91				
16	- С111-1598А-10 -Ж	Плити стельові Армстронг 600х600х13 мм (70% вологостійкість)	м2	25,67				
17	- С121-755П	Профіль пристінний довжина 3,0 м	пм	21				
18	- С121-755П	Профіль т довжина 3,6 м	пм	82,8				
19	- С121-755П-10	Профіль т 1,2 м	пм	94,8				
20	- С121-755П-2	Профіль 0,6 м	пм	85,2				
21	С171-2259-1-И 1	Шурупи 9х3,5 мм	шт	1000	0,30	0,29		0,01
22	- С172-1223-2-И 1	Світильник LED 600х600 (демонтовані)	шт	12				
23	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	100	0,66	0,65		0,01
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій							905	

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "+" позначені ресурси, що повертаються

Склав

В.П.

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Григорук Р.І.

Перевірів

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Замовник Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

(назва організації)

Підрядник ФОП Суховолець Р.М.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво

Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будівки, будівлі, споруду, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни
Визначено згідно з

№ ч.ч.	Об'єктування	3	4	5	6
1	Прямі витрати в т.ч.: Заробітна плата	33,73800	32,83300	33,73800	-
	Розрахунок №1	0,90500	32,83300	0,90500	-
	Розрахунок №2	-	-	-	-
	Розрахунок №3	-	-	-	-
2	Розрахунок №4	10,46100	10,46100	-	-
3	Розрахунок №5	-	-	-	-
	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	-	-	-	-
4	Розрахунок №6	-	-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	-	-	-	-
5	Розрахунок №7	-	-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок №8	-	-	-	-
	Інші витрати	-	-	-	-
	Разом	44,19900	44,19900	44,19900	-
7	Розрахунок №9	Прибуток, 7,65 * 400,26	3,06200	3,06200	-
	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації, 3,89 * 400,26	1,55700	-	1,55700
8	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
9	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51,578 тис. грн.
В тому числі зворотніх сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122
(найменування об'єкта будівництва)


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	02-01/2-1	Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122	44,199	-	-	44,199
		Всього по главі 2:	44,199	-	-	44,199

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по главам 1-7:	44,199	-	-	44,199
		Разом по главах 1 - 12:	44,199	-	-	44,199
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П), $7,65 * 400,26$	3,062	-	-	3,062
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), $3,89 * 400,26$	-	-	1,557	1,557
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	47,261	-	1,557	48,818
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-	-
		ПДВ у вартості придбаних ресурсів, 20%	-	-	0,181	0,181
		Єдиний податок за ставкою 5 %	-	-	2,579	2,579
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	47,26100	-	4,31700	51,57800

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник
відділу
(найменування)


(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

Облаштування підвісної стелі у приміщеннях
Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м.
Львів, вул. Книгині Ольги, 122
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на _____ Локальний кошторис 1
(найменування робіт та витрат, найменування будівинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: _____ Кошторисна вартість _____ тис. грн.
Креслення (специфікації) № _____ Кошторисна трудомісткість _____ тис. люд.-год.
_____ Кошторисна заробітна плата _____ тис. грн.
_____ Середній розряд робіт _____ розряд

№ з/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуатацій машин	всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	
											тех. що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Н2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників		1,2								
	Н3	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників		1,2								
	Н5	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]		1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H21	Відсоток до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальноновиробничих витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм									
	H34	Узагальнений код визначення виду робіт		35							
	H35	Усереднений коефіцієнт для визначення трудовитрат при нарахуванні загальноновиробничих витрат		0,094							
	H36	Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн./люд.-год.		2,26							
	H38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат		0,4123							
	H39	Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальноновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації		0,7821							
	H116	Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів									
1	КР17-4-5-И 1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12	2 255,87 2 255,87		271	271		28,13	3,38
2	КБ15-76-2 К тв = [0,4]	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (з збереженням)	100м2	0,87	687,85 687,85		598	598		8,05	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ15-76-1 К тв = [0,6; 0,6] К маш = [0,6] К мат = [0]	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" (з частковим збереженням)	100м2	1,1	<u>8 605,25</u> 8 605,25		9466	9466		<u>100,76</u> 110,84	
4	КБ15-76-1 К тв = [1,15]	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,1	<u>16 493,39</u> 16 493,39		18143	18143		<u>193,13</u> 212,44	
5	С1110-100 О	Підвіс спиця петля 250 мм	шт	55			-	-			
6	С1110-100 О	Підвіс спиця гак 250 мм	шт	55			-	-			
7	С1110-100 О	Підвіс пружинний	шт	55			-	-			
8	С121-755П- 10	Профіль т 1,2 м	пм	94,8			-	-			
9	С121-755П- 2	Профіль 0,6 м	пм	85,2			-	-			
10	С121-755П	Профіль т довжина 3,6 м	пм	82,8			-	-			
11	С121-755П	Профіль пристінний довжина 3,0 м	пм	21			-	-			
12	С111-1477 А-1	Дюбель-анкер сталевий клиновий 6х35	шт	150	3,59		539	-			
13	С171-2259- 1-М1	Шурупи 9х3,5 мм	шт	1000	0,30		300	-			
14	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	100	0,66		66	-			
15	КБ15-76-2 К тв = [1,15]	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,0712	<u>1 977,56</u> 1 977,56		2118	2118		<u>23,16</u> 24,81	
16	С111-1598 А-10-Ж	Плити стельові Армстронг 600х600х13 мм (70% вологостійкість)	м2	25,67			-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1598 А-10-Ж	Плити стельові Армстронг 600х600 мм (демонтавані)	м2	86,91			-	-			
18	KP17-11-9- И7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,12	18 642,78 18 642,78		2237	2237		223,78	26,85
19	C172-1223- 2-И1	Світильник ПЕД 600х600 (демонтавані)	шт	12			-	-			
Разом прямі витрати, грн.							33738	32833			385,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.							905				
всього заробітна плата, грн.							32833				
Загальновиробничі витрати, грн.							10461				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.							14,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2095				
Всього по кошторису, грн.							44199				
Кошторисна трудоємність, люд.-год.							400,26				
Кошторисна заробітна плата, грн.							34928				

Склав

05.17

Перевірив

Григорук Р. М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ПК "Експерт-Кошторис" (2024 р. на 01.01.2024)
Замовник Львівський Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Підрядчик ФОП Суховолець Р.М.
Будівництво: Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Книгині Ольги, 122

Розрахунок загальновиrobничих витрат до Локального кошторису 02-01-01

№ з/п	Обґрунтування	Норма-тивна трудо-місткість в прямих витратах (робочих будівельників і робочих обсл. машини)	Усереднені коеф. переходу від нормативної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат робочих, заробітна плата котрих враховується в заг.вир. витратах	Трудомі-стість в загвир. витратах	Усередне-на вартість люд.-г. робітників, зарплата котрих врахову-ється в заг.вир. витратах	I Блок		Зарплата в прямих витратах	II Блок		Усередне-ні показники визна-чення коштів на покриття решти статей заг.вир. витрат	III Блок		Загальна маса заг.вир. витрат
						Зарплата в заг.вир. витратах	Зарплата на загально-обов'язкове державне соціальне страхування		Кošти на покриття решти статей заг.вир. витрат	Кošти на покриття решти статей заг.вир. витрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР17-4-5 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	3,38	0,039	люд.-г. гр.3 x гр.4	грн.	грн. гр.5 x гр.6	грн.	грн. (гр.7 + гр.8 x Н124) x Н18 / 100	грн./люд.-г	грн. гр.3 x гр.10	грн. гр.7+ гр.9+ гр.11			
2	КБ15-76-2 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	7,01	0,039	0,27	140,31	38	598	141	1,768	12	191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ15-76-1 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	110,84	0,039	4,3	140,31	603	9466	2215	1,768	196	3014
4	КБ15-76-1 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	212,44	0,039	8,23	140,31	1155	18143	4245	1,768	376	5776
5	КБ15-76-2 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	24,81	0,039	0,96	140,31	135	2118	495	1,768	44	674
6	КР17-11-9 Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою - будівельні роботи	26,85	0,039	1,04	140,31	146	2237	525	1,768	47	718
	Загалом	385,33	-	14,93	-	2095	32833	7685	-	681	10461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми:

(гр. 7 + гр. 8 * Н124) * (Н21 / 100) = 34928 * 0 = 0 грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:

(гр. 7 + гр. 8 * Н124) * (Н21 / 100) * (Н18 / 100) = 34928 * 0 * 0,22 = 0 грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів:

(гр. 7 + гр. 8 * Н124) * (Н116 / 100) = 34928 * (0) = 0 грн.

Загалом загальнонавиробничих витрат: 10461 грн.

Примітка:

При розрахунку загальнонавиробничих витрат були враховані такі коефіцієнти:

Знижувальний коефіцієнт для розрахунку загальнонавиробничих витрат при будівництві господарством (Н17) - 1

Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством

(без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми) (Н18) - 22

Процент до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальнонавиробничих витрат

з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм (Н21) - 0

Коефіцієнт до заробітної плати, передбаченої у загальнонавиробничих витратах (Н30) - 1

Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на

управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнонавиробничих витрат (Н38) - 0,4123

Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальнонавиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання

та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (Н39) - 0,7821

Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н116) - 0

Коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного

внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску (Н124) - 1

Склав
0-17
Перевірив

Григорук Р. М.

Замовник Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Підрядник ФОП Суховолець Р.М.

Будівництво Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Книгині Ольги, 122

Відомість ресурсів до локального кошторису 02-01-01

№ ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль- кість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транс- портна скла- дова, грн	заготіве- льно скла- дські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год	385,33	85,21			
2		Середній розряд робіт, які виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год	14,93	140,34			
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год	400,26				
5		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
III. Будівельні матеріали, виробу та комплекти								
6	- С1110-1000	Підвіс пружинний	шт	55				
7	- С1110-1000	Підвіс спиця гак 250 мм	шт	55				
8	- С1110-1000	Підвіс спиця петля 250 мм	шт	55				
9	С111-1477А-1	Дюбель-анкер сталевий клиновий 6х35	шт	150	3,59	2,80		0,79
10	- С111-1598А-10 -Ж	Плити стельові Армстронг 600х600 мм (демонтовані)	м2	86,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- С111-1598А-10 -Ж	Плити стельові Армстронг 600х600х13 мм (70% вологостійкість)	м2	25,67				
12	- С121-755П	Профіль пристінний довжина 3,0 м	пм	21				
13	- С121-755П	Профіль т довжина 3,6 м	пм	82,8				
14	- С121-755П-10	Профіль т 1,2 м	пм	94,8				
15	- С121-755П-2	Профіль 0,6 м	пм	85,2				
16	С171-2259-1-И 1	Шурупи 9х3,5 мм	шт	1000	0,30	0,29		0,01
17	- С172-1223-2-И 1	Світильник ЛЕД 600х600 (демонтовані)	шт	12				
18	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	100	0,66	0,65		0,01
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій								905

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "*" позначені ресурси, що повертаються

Склав

0.17

Григорук Р.М.
(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центр ПТО ДСЗ
(назва організації, що затверджує)
" " " (посада, підпис, ініціали, прізвище)
2024 р.



Облаштування підвісної стелі у приміщеннях Львівського центру ПТО ДСЗ за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122

(найменування об'єкта)
Умови виконання робіт: в приміщенні, що експлуатується

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12	
2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (з збереженням)	100м2	0,87	
3	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" (з частковим збереженням)	100м2	1,1	
4	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,1	
5	Підвіс спиця петля 250 мм	шт	55	
6	Підвіс спиця гак 250 мм	шт	55	
7	Підвіс пружинний	шт	55	
8	Профіль т 1,2 м	пм	94,8	
9	Профіль 0,6 м	пм	85,2	
10	Профіль т довжина 3,6 м	пм	82,8	
11	Профіль пристінний довжина 3,0 м	пм	21	
12	Дюбель-анкер сталевий клиновий 6х35	шт	150	
13	Шуруп 9х3,5 мм	шт	1000	
14	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	100	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,0712	
16	Плити стельові Армстронг 600х600х13 мм (70% вологостійкість)	м2	25,67	
17	Плити стельові Армстронг 600х600 мм (демонтавані)	м2	86,91	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,12	
19	Світильник LED 600х600 (демонтавані)	шт	12	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Склад

8.17
Перепис

Григорьев С.И.
(посада, підпис, ініціалу, прізвище)
(посада, підпис, ініціалу, прізвище)