

Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ "ГІДРОСПЕЦБУД"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30082302)
 Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Підрядник - ТОВ "ЗВ "ГІДРОСПЕЦБУД"
 Договір № ПД25-1/ДПВ від "12" лютого 2020 р.
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,25 (блок-секція №1) у м.
 Запоріжжя (коригування)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*


за грудень 2021 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	2237,95595	2237,95595	115,27702
1. Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,25 (блок-секція №1) у м. Запоріжжя у тому числі:	2237,95595	2237,95595	115,27702
1. Будівельні роботи	2019,00043	2019,00043	114,93077
2. Інші витрати	218,95552	218,95552	0,34625
Податок на додану вартість (ПДВ)	447,59099	447,59099	23,05540
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	2685,54714	2685,54714	138,33242

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



" 29 " грудня 2021 року

" 29 " грудня 2021 року

Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ"ТДРОСПЕЦБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30082302)
Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Підрядник - ТОВ "ЗВ"ТДРОСПЕЦБУД"

Договір № ПТ25-1/ДПВ від "12" лютого 2020 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,25 (блок-секція №1) у м. Запоріжжя (коригування)

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,25 (блок-секція №1) у м. Запоріжжя

А К Т №4/25-1
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2021 року

Номери: за поряд- ком / по локально- му кошту- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис <u>02-01-01</u> <u>на вирівнювання деформованої блок-</u> <u>секції №1</u>								
	Перелік нарахувань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
1/1	Демонтаж плит покриття деформаційного шва на даху	РН4-13-2 К=0,8	100 шт	0,06	20950,75	19731,58	<u>74,39</u> 19,38	1257,05	<u>19,17</u> 0,02
2/6	Розбирання покриттів, сандриків, жолобів, відливів, зависів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	1,2	911,29	911,29	-	1093,55	<u>20,71</u>
	Перелік нарахувань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
3/57	Монтаж плит покриття деформаційного шва на даху (раніше демонтованих)	РН4-13-1	100 шт	0,06	36630,27	22804,26	<u>92,99</u> 24,23	2197,82	<u>22,15</u> 0,02
4/59	Улаштування з листової сталі оправ температурних швів	РН8-40-9	100м	0,6	9314,83	4468,25	-	5588,9	<u>45,05</u>
5/60	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 1,0 мм	С111-1801 варіант 1	т	0,2355	62379,79	-	-	14690,44	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							24827,76	<u>107,08</u> 0,04
	Локальний кошторис <u>02-01-02</u> <u>на ремонт будівельних конструкцій</u>								
	Перелік нарахувань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-03</u> <u>на водопровід і каналізація</u> Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
21/52	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,25 м ³ у відвал, ґрунта ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах виплоту стріли екскаватора	РН1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	100 м ³	0,43	4370,18	137,62	<u>4232,56</u> -	1879,18	<u>1,1</u> -
22/53	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунту 2 [дорожка вручну, розробленого механізованим способом]	РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2	100 м ³	0,01	19068,63	19068,63	- -	190,69	<u>3,61</u> -
23/54	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, ґрунта ґрунту 2	РН1-12-2	100 м ³	0,39	215,38	-	<u>215,38</u> -	84	-
24/55	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м ³	0,39	4951,16	1222,64	<u>3728,52</u> 1513,13	1930,95	<u>8,22</u> 9,23
25/58	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	РН15-14-2 К=0,4	100м	0,12	3976,70	3976,70	-	477,2	<u>6,97</u> -
26/59	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпів (фугляр)	РН16-4-8 К=0,9	100м	0,05	4776,17	3484,15	<u>36,69</u> 9,56	238,81	<u>2,51</u> 0,01
27/60	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	С113-176 варіант 2	м	5	747,55	-	-	3737,75	-
28/61	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у фугляр	РН16-36-1	100м	0,05	6207,96	6207,96	-	310,4	<u>4,85</u> -
29/62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,07	4264,06	4264,06	-	298,48	<u>4,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30/63	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	С113-1451 варіант 2	м	12	225,20	-	-	2702,4	-
31/64	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	С113-1478	шт	1	159,63	-	-	159,63	-
32/65	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	РН15-31-2	шт	1	800,68	274,83	-	800,68	4,45
33/66	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	РН16-46-6	м3	2,07	3470,25	1216,05	-	7183,42	40,76
34/67	Кільця опорні КО	К585521-П052	шт	1	1007,25	-	-	1007,25	-
35/68	Кільця КС7	варіант 2 К585521-П001	шт	1	1177,23	-	-	1177,23	-
36/69	Плита покриття 1ПП-10-2 (d=1160, h=150)	варіант 2 К585521-П035	шт	1	5616,79	-	-	5616,79	-
37/70	Кільце залізобетонне КС 10-6 (d=1000, h=600)	варіант 3 К585521-П007	шт	1	4261,90	-	-	4261,9	-
38/71	Кільце залізобетонне КС 10-9 (d=1000, h=900)	варіант 3 К585521-П008	шт	1	5462,89	-	-	5462,89	-
39/72	Кільце залізобетонне КС 10-9 а	варіант 3 К585521-П018	шт	1	5502,31	-	-	5502,31	-
40/73	Плита дніща ПН-10 (d=1200)	варіант 3 К585521-П049	шт	1	1549,19	-	-	1549,19	-
41/74	Люк	варіант 3 С113-753	шт	1	3018,55	-	-	3018,55	-
42/75	Скоби ходові	варіант 1 С111-1789	кг	6,56	40,98	-	-	268,83	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								47858,53	76,89 9,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальноновиробничі витрати		грн.					104163,71	243,39 9,28
II.		Розрахунок	грн.					85940,88 14852,83 3370,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					593,21	- 9,28
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					8852,86	28,83
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					113016,57	272,22 9,28
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати		грн.					-	272,22 9,28
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					113016,57	272,22 9,28
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					1914,20	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					346,25	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					114930,77	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					115277,02	272,22 9,28
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					115277,02	272,22
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					23055,40	9,28
	Всього за актом		грн.					138332,42	272,22 9,28

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Тіснумова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 18371,52 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 14852,83 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 593,21 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 2925,48 грн.

М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Підрядник:

СЕРІЙ ПОЛЬОВИЙ

Роман БУРЯК

"02" 12 2009 року

"02" 12 2009 року

"02" 12 2009 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укробуд" 30083302

ДЛЯ ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ

УКРАЇНА

2009

Чисел

