

Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ"ІДРОСПЕЦБУД"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (3008230)
 Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Підрядник - ТОВ "ЗВ"ІДРОСПЕЦБУД"
 Договір № ІП23-3/ДПВ від "12" лютого 2020 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №3) у м. Запоріжжя (коригування)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*


за грудень 2021 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	2775,76115	2775,76115	165,77233
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №3) у м. Запоріжжя	2775,76115	2775,76115	165,77233
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2440,91159	2440,91159	165,12449
2. Інші витрати	334,84956	334,84956	0,64784
Податок на додану вартість (ПДВ)	555,15204	555,15204	33,15447
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	3330,91339	3330,91339	198,92680

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М.П. Замовник - Серій ПОЛЬОВИЙ

М.П. Підрядник - Роман БУРЯК



"10" грудень 2021 року
 "10" грудень 2021 року

Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ"ТІДРОСПЕЦБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30082302)
Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Підрядник - ТОВ "ЗВ"ТІДРОСПЕЦБУД"
Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ"ТІДРОСПЕЦБУД"

Найменування об'єкта будівництва та його адреса - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №3) у м. Запоріжжя (коригування)
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №3) у м. Запоріжжя

А К Т № 5/23-3
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2021 року


Номери: за поряд- ком / по локально- му кошту- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/28	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕПІТ	С111-859 варіант 5	м2	40,36	160,83	-	-	6491,1	-
8/29	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕКІТ	С111-860 варіант 8	м2	20,54	153,87	-	-	3160,49	-
9/30	Грунтовка Техноніколь	С1550-46 варіант 2	кг	14,29	108,43	-	-	1549,46	-
10/31	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	РН8-40-3	100м	0,206	6883,79	2398,01	-	1418,06	8,3
11/32	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	С111-1798 варіант 2	т	0,045	65583,63	-	-	2951,26	-
12/33	Болт д.5мм	С113-2122 варіант 3	шт	58	5,03	-	-	291,74	-
13/34	Улаштування прижимань висотою 400 мм з рупонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і паралетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	РН8-45-2	100 м	0,206	14779,85	7791,10	-	3044,65	25,09
14/35	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти прижимання з рупонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і паралетів [при улаштуванні прижимань] до висоти 300 мм	РН8-45-6	100 м	-0,206	167,89	80,59	-	-34,59	-0,26
15/36	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕКІТ верхній шар	С111-860 варіант 7	м2	9,89	166,57	-	-	1647,38	-
16/37	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕПІТ	С111-859 варіант 5	м2	9,89	160,83	-	-	1590,61	-
17/38	Грунтовка Техноніколь	С1550-46 варіант 2	кг	7,21	108,43	-	-	781,78	-
18/39	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	С111-1798 варіант 2	т	0,009	65583,63	-	-	590,25	-
19/40	Болт д.5мм	С113-2122 варіант 3	шт	10	5,03	-	-	50,3	-
20/41	Смуга сталева 40*5 мм	С1110-171 варіант 3	т	0,0005	41937,72	-	-	20,97	-
21/42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	РН11-50-1	100м2	0,0654	3987,10	3861,89	-	260,76	4,78
22/43	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	РН3-10-1	10 м	1	474,18	474,18	-	474,18	7,78
23/44	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	С1425-11683 варіант 1	м3	0,2	3054,22	-	-	610,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24/55	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	РН11-54-1	100м2	0,0654	12774,01	9370,94	-	835,42	10,57
25/56	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	РН11-41-1	100м2	0,0654	9660,22	9660,22	-	631,78	9,1
26/57	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	С1425-11684 варіант 1	м3	0,124	3530,58	-	-	437,79	-
27/58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	РН11-50-1	100м2	0,0318	3861,89	3861,89	-	122,81	2,33
28/59	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	РН3-10-1	10 м	0,5	474,18	474,18	-	237,09	3,89
29/60	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	С1425-11683 варіант 1	м3	0,1	3054,22	-	-	305,42	-
30/61	Підсилення стін сталевими обіймами	Е46-4-2	т	0,13	28965,41	23617,76	499,79 82,24	3765,5	46,2 0,16
31/62	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки Ст3сп, ширина полицок 63х5 мм	С111-1827 варіант 6	т	0,0938	41423,78	-	-	3885,55	-
32/63	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, 60х5 мм	С111-1816 варіант 9	т	0,0334	41423,78	-	-	1383,55	-
33/64	Сталь кругла, д.16 мм	С124-6 варіант 3	т	0,0028	25311,72	-	-	70,87	-
34/65	Закладення зазорів між обіймою і панеллю	РН3-9-1	1 м3	0,05	12709,67	9179,58	-	635,48	8,13
35/66	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	С1425-11683 варіант 1	м3	0,052	3054,22	-	-	158,82	-
36/67	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	РН11-54-1	100м2	0,0318	12774,01	9370,94	-	406,21	5,14
37/68	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	РН11-41-1	100м2	0,0318	9660,22	9660,22	-	307,19	4,42
38/69	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	С1425-11684 варіант 1	м3	0,06	3530,58	-	-	211,83	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								39217,67	144,84 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід і каналізація Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
39/1	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	E16-9-7 K=0,4	100м	0,255	9568,32	8459,91	<u>156,08</u> 25,68	2439,92	<u>33,32</u> 0,1
40/2	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	PH15-85-2 K=0,4	100м	0,125	3562,44	3326,93	<u>103,86</u> 17,09	445,31	<u>6,26</u> 0,03
41/3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	PH15-15-4 K=0,4	100м	0,195	1932,25	1878,60	-	376,79	<u>5,59</u> -
42/5	Конструкція опора	C1545-87	т	0,2	46388,47	-	-	9277,69	-
43/6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	E16-9-7	100м	0,255	23920,79	21149,78	<u>390,20</u> 64,21	6099,8	<u>83,31</u> 0,25
44/7	Труба ГОСТ 10704 ф219*6,0 мм	C113-190 варіант 2	м	25,35	1003,48	-	-	25438,22	-
45/8	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	C1534-40	шт	2	840,42	-	-	1680,84	-
46/10	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	PH15-85-2	100м	0,125	8930,56	8317,34	<u>259,66</u> 42,73	1116,32	<u>15,64</u> 0,08
47/11	Труба ГОСТ 10704 ф57*3,0 мм	C113-138 варіант 2	м	12,29	185,95	-	-	2285,33	-
48/12	Відвід сталевий 57*3,0 мм (Ду50) б/ш	C1534-9 варіант 1	шт	2	92,28	-	-	184,56	-
49/45	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	PH15-83-4	100м	0,187	4352,08	4352,08	-	813,84	<u>12,57</u> -
50/47	Труба ГОСТ 3262 Ду 32*3,2 мм (Ду32*2,8 мм)	C113-52 варіант 2	м	18,7	141,41	-	-	2644,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51/52	Підвільне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	РН15-30-3	100м	0,255	914,72	897,79	13,33 2,57	233,25	218,9 0,01
52/53	Підвільне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	РН15-30-1	100м	0,32	1065,74	1062,14	-	341,04	4,29
53/56	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-5	100м	0,255	6387,55	3862,96	-	1628,83	16,15
54/57	Шкарагула з пінополістиролу марки ПСБ-С-15 з покриттям з алюмінієвої фольги, діаметр 219 мм	С114-97-У варіант 7	лм	25,5	330,45	-	-	8426,48	-
55/58	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-1	100м	0,312	3674,91	2420,87	-	1146,57	12,69
56/60	Шкарагула з пінополістиролу марки ПСБ-С-15 з покриттям з алюмінієвої фольги, діаметр 38 мм	С114-96-У варіант 5	лм	18,7	136,50	-	-	2552,55	-
57/59	Шкарагула з пінополістиролу марки ПСБ-С-15 з покриттям з алюмінієвої фольги, діаметр 57 мм	С114-96-У варіант 8	лм	12,5	143,94	-	-	1799,25	-
58/71	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах виплоту стріли екскаватора	РН1-8-10 тех.ч. л.1.3 табл.2 л.2 к=1,2	100 м ³	0,29	4710,36	145,87	4564,48	1366	0,79



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59/72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2	100 м3	0,01	20212,75	- 20212,75	-	202,13	3,83
60/73	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	РН1-12-2	100 м3	0,3	467,46	-	467,46	140,24	-
61/75	Уціплення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м3	0,3	5425,77	1296,00	4129,77	1627,73	6,7
62/76	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних канізаційних діаметром 100 мм	РН15-14-2 К=0,4	100м	0,1	4215,31	4215,31	1574,67	421,53	7,39
63/77	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпорів (футляр)	РН16-4-8	100м	0,07	5010,10	3693,20	61,57 10,13	350,71	3,72 0,01
64/78	Труба ГОСТ 10704 ф159*4,0 мм	С113-176 варіант 3	м	7	747,55	-	-	5232,85	-
65/79	Прокладання трубопроводів канізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,1	4519,90	4519,90	-	451,99	6,7
66/80	Труби зовнішньої канізації ПВХ діаметром 110 мм	С113-1451 варіант 5	м	10	243,82	-	-	2438,2	-
67/81	Ревізії ПВХ діам. 110 мм	С113-1478 варіант 1	шт	1	159,64	-	-	159,64	-
68/82	Забивання сапників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	РН15-31-2	шт	1	858,69	291,32	-	858,69	4,72
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.							82180,67	225,33 7,87
1.	Разом прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини	грн.	грн. грн. грн.					144626,07 112251,72 29389,97 2984,38 517,47	465,44 8,07 - 8,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.	-	-	-		16916,86	53,19
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					161542,93	518,63
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	8,07
V.	У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати		грн.					-	518,63
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					161542,93	518,63
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					3581,56	8,07
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					647,84	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					165124,49	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					165772,33	518,63
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	8,07
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.						
	будівництва (без ПДВ)		грн.					165772,33	518,63
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					33154,47	8,07
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.					198926,80	518,63 8,07

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.



Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 35304,66 грн.,

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 29389,97 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 517,47 грн.;
 - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 5397,22 грн.

М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Підрядник:



Сергій ПОЛЬОВИЙ

Роман БУРЯК

"02" червня 20 01 року
 "02" червня 20 01 року
 "02" червня 20 01 року

Handwritten signature