

**Додаткова угода № 5/ч
до Договору на виконання робіт
№215 від 01.12.2022 р.**

м. Мостиська

13.09. 2023р.

Мостиська міська рада Львівської області (надалі – **Замовник**) в особі міського голови Пельц Мирослави Степанівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло Буд Сервіс» (надалі - **Підрядник**) в особі генерального директора Добуша Ігоря Івановича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 5/ч (надалі – Додаткова угода) до Договору про виконання робіт №215 від 01.12.2022 р. (надалі – Договір) про наступне:

Враховуючи лист ТзОВ «Житло Буд Сервіс» №9 від 04.09.2023 р. та керуючись п.10.5 Розділу 10 Договору №215 від 01.12.2022р.:

1. Сторони дійшли взаємної згоди цією Додатковою угодою розірвати дію Договору № 215 від 01.12.2022р. (далі-Договір).
2. Сторони підтверджують, що станом на день укладення цієї Додаткової угоди Підрядник виконав, а Замовник прийняв частину будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки» (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт та реставрація), які оплачені Замовником своєчасно та на загальну суму 2 159 461,20 грн. (два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста шістьдесят одна гривня 20 копійок), в т.ч. ПДВ - 359 910,20 грн. (триста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот десять гривень 20 копійок). З моменту набрання чинності цієї Додаткової угоди решта зобов'язань Сторін, що виникли з зазначеного вище Договору, припиняються, і Сторони не вважають себе пов'язаними будь – якими правами та обов'язками, що виникли із Договором.
3. Додаток 1 (Договірна ціна з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису)), Додаток 2 (Графік фінансування робіт) та Додаток 3 (Календарний план виконання робіт) до Договору викласти у нових редакціях, що додаються.
4. Усі інші умови залишаються незмінними.
5. Сторони підтверджують відсутність будь-яких претензій одна до одної, пов'язаних з виконанням Договору.
6. Дана додаткова угода укладена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
7. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

Замовник

Підрядник

Мостиська міська рада Львівської області

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Житло Буд Сервіс»



Міський голова

Пельц М.С.

Генеральний директор

Добуш І.І.



Кирилюк А.М.

Замовник Мостиська міська рада Львівської області

(назва організації)

Підрядник ТзОВ "Житло Буд Сервіс"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
				5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1533,17500	1533,17500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	391,63600	391,63600	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1137,43800	1137,43800	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,10100	4,10100	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	216,04500	216,04500	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1749,22000	1749,22000	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	33,36500	33,36500	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,96600	-	16,96600
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1799,55100 -	1782,58500 -	16,96600 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1799,55100 359,91020 2159,46120	1782,58500 - -	16,96600 359,91020 -

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)	391,63600	1137,43800	-	4,10100	0,53400	392,17000	216,04500
	Разом: будівельні роботи	391,63600	1137,43800	-	4,10100	0,53400	392,17000	216,04500

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 4,36138;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 1533,175;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 216,045;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (4,36138 + 0) X 1 = 33,365;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

- 2 -

146_ДЦ_ДЦ

$$= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 1533,175 + 216,045 - 0 = 1749,22;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п2.2 \times 0,15 = 1749,22 \times 0,15 = 262,383;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п2.1 : п2.3 = 33,365 : 262,383 = 0,12716144;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,12716144) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 33,365 \times W(0) + 262,383 \times V(0) = 33,365;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 4,36138;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (4,36138 + 0) \times 1 = 16,966;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
С1541=20;
п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
П13=1799,551;
п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
П249001=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
п1.2-п1.3=1799,55100-0=1799,55100;
п2.2 Податок на додану вартість
Інші витрати
п2.1хп1.1:100=1799,55100х20:100=359,91020;

Склав

Перевірив

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д 2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д 2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

4,36138 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3,912 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

469,684 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

18000,00 грн.

Всього договірна ціна:

2159,4612 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1782,585 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

16,966 тис.грн.


податок на додану вартість -

359,91020 тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Мостиська міська рада Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2159,46120 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Складений в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)	1749,220	-	-	1749,220
		Разом по главі 2:	1749,220	-	-	1749,220
		Разом по главах 1-7:	1749,220	-	-	1749,220
		Разом по главах 1-8:	1749,220	-	-	1749,220
		Разом по главах 1-9:	1749,220	-	-	1749,220
		Разом по главах 1-12:	1749,220	-	-	1749,220
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	33,365	-	-	33,365
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,966	16,966

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	1782,585	-	16,966	1799,551
		Податок на додану вартість	-	-	359,91020	359,91020
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1782,585	-	376,87620	2159,46120

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Кошторисна вартість об'єкта	1749,220 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,36138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	469,684 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на дах	1635,992	-	1635,992	4,11509	442,433	-
2	02-01-03	на блискавкозахист	113,228	-	113,228	0,24629	27,251	-
		Всього:	1749,22	-	1749,22	4,36138	469,684	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	дах	<u>3.68458</u> 368,379	<u>-</u> -	<u>0.00005</u> 0,006	<u>0.00374</u> 0,46	<u>-</u> -	<u>3.68837</u> 368,845	<u>0.42672</u> 73,588	<u>4.11509</u> 442,433
02-01-03	блискавкозахист	<u>0.04815</u> 4,322	<u>0.17477</u> 18,935	<u>0.00061</u> 0,068	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22353</u> 23,325	<u>0.02276</u> 3,926	<u>0.24629</u> 27,251
	Разом :	<u>3.73273</u> 372,701	<u>0.17477</u> 18,935	<u>0.00066</u> 0,074	<u>0.00374</u> 0,46	<u>-</u> -	<u>3.91190</u> 392,17	<u>0.44948</u> 77,514	<u>4.36138</u> 469,684

Склав

Перевірів



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на дах

Умови виконання робіт : будівля що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Роботи виконуються на покрівлі експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно- будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2) Розділ №1. Дах			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м --- демонтаж	м2	450	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	82	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	630,5	
4	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	630,5	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	630,5	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів ---- дах	м2	478,5	
7	Улаштування мауерлатів та стільця з брусів	м3	4,26	
8	Улаштування крокв з дощок (зворотній матеріал)	м3	0,92	
9	Улаштування крокв з дощок	м3	10,67	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	635,5	
11	Улаштування гідробар'єру	м2	635,5	
12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	635,5	
13	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	78	
14	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	м	81,25	
15	Улаштування з листової сталі торцевої планки	м	41	
16	Улаштування з листової сталі карнизної планки	м	101,6	
17	Улаштування з листової сталі коньків	м	67	
18	Герметизація конька	м	134	
19	Улаштування з листової сталі єндови	м	13,3	
20	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	19,4	
21	Улаштування з листової сталі примикань до коминів ---- водовідведення даху	м	7,2	
22	Улаштування жолобів підвісних	м	102	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	45	

1	2	3	4	5
	---- підшивка звисів даху			
24	Улаштування дерев'яного каркасу для підшивки карнизних звисів даху листовою сталлю	м2	72,9	
25	Улаштування підшивки карнизних звисів даху сталлю покрівельною по готовотовому решетуванню	м2	72,9	
	---- огороження даху			
26	Огородження покрівель перилами	м	87	
	--- люк на горище			
27	Установлення люків виходу на дах, площа прорізу до 2 м2	м2	0,96	
	--- комини			
28	Перемуровання коминів в один канал над дахом	м	0,6	
29	Штукатурення поверхні коминів	м2	1	
	Розділ №2. Вогнезахист дерев'яних конструкцій даху			
30	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1064,8	
	Розділ №3. Навантаження та вивезення сміття			
31	Навантаження сміття вручну	т	23,2	
32	Перевезення сміття до 10 км	т	23,2	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

М

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на дах

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1635,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,11509 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

442,433 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Роботи виконуються на покрівлі експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)									
		Розділ 1. Дах									
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м — демонтаж	100м2	4.5	12661.34 8684,34	-	56976	39080	-	87.0000	391.5
2	РН8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,82	1548.90 1548,90	-	1270	1270	-	17.2560	14.15
3	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,305	4893.36 4893,36	-	30853	30853	-	54.5160	343.72
4	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	6,305	1983.01 1983,01	-	12503	12503	-	21.0600	132.78

1	2	3	4	5
5	PH8-1-4	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з дощок	100м2	6,305
6	PH8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	4,785
7	PH8-24-2	---- дах Улаштування мауерлатів та стільця з брусів	м3	4,26
8	PH8-24-1	Улаштування кроків з дощок (зворотній матеріал)	м3	0,92
9	PH8-24-1	Улаштування кроків з дощок	м3	10,67
10	C113-2122 варіант 3	Скоба будівельна	шт	77
11	C123-357 варіант 2	Шпилька різьбова	м	38,4
12	C113-2122 варіант 4	Шайба	шт	512
13	C113-2122 варіант 6	Гайка	шт	512
14	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	6,355
15	PH8-36-3	Улаштування гідробар'єру	100м2	6,355
16	C111-1720 варіант 1	Гідробар'єр	м2	699,05
17	E9-42-1 тех. ч. п. 1.3.5 к=1,03 H2=1,15; H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	6,355
18	C114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2	699,05
19	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	5080
20	E9-52-1 H2=1,15; H5=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	78
21	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	100м	0.8125

6	7	8	9	10	11	12
<u>4348.62</u>	-	27418	27418	-	<u>42.9960</u>	<u>271.09</u>
4348.62	-			-	-	-
<u>1290.14</u>	-	6173	6173	-	<u>12.7560</u>	<u>61.04</u>
1290.14	-			-	-	-
<u>17849.80</u>	-	76040	11841	-	<u>28.2000</u>	<u>120.13</u>
2779.67	-			-	-	-
<u>6704.91</u>	-	6169	4370	-	<u>48.1920</u>	<u>44.34</u>
4750.29	-			-	-	-
<u>18031.85</u>	-	192400	50686	-	<u>48.1920</u>	<u>514.21</u>
4750.29	-			-	-	-
<u>51.08</u>	-	3933	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>163.36</u>	-	6273	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>5.01</u>	-	2565	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>5.18</u>	-	2652	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>23527.77</u>	-	149519	22637	-	<u>37.1400</u>	<u>236.02</u>
3562.10	-			-	-	-
<u>1627.45</u>	-	10342	10342	-	<u>15.5040</u>	<u>98.53</u>
1627.45	-			-	-	-
<u>25.72</u>	-	17980	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>7510.27</u>	-	47728	47728	-	<u>74.2562</u>	<u>471.9</u>
7510.27	-			-	-	-
<u>512.68</u>	-	358389	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1.10</u>	-	5588	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>77.23</u>	-	6024	6024	-	<u>0.7452</u>	<u>58.13</u>
77.23	-			-	-	-
<u>5008.86</u>	-	4070	4070	-	<u>49.5240</u>	<u>40.24</u>
5008.86	-			-	-	-

1	2	3	4	5
22	C123-358 варіант 1	Снігозатримувач	м	81,25
23	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	541
24	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі торцевої планки	100м	0,41
25	C123-358 варіант 9	Торцева планка	м	43,05
26	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	164
27	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	1,016
28	C123-358 варіант 7	Карнизна планка	м	106,68
29	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	404
30	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі коньків	100м	0,67
31	C123-358 варіант 8	Коньок	м	70
32	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	402
33	PH3-41-1	Герметизація конька	100 м	1,34
34	C111-1721- 11Б варіант 1	Ущільнювач конька	м	140,7
35	PH8-40-1	Улаштування з листової сталі єндови	100м	0,133
36	C123-358 варіант 10	Єндова	м	14
37	PH8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,194
38	C123-358 варіант 11	Пристінна планка	м	20,4
39	PH8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до коминів	100м	0,072
40	C123-358 варіант 11	Пристінна планка	м	7,6
41	PH8-42-2	---- водовідведення даху Улаштування жолобів підвісних	100м	1,02

6	7	8	9	10	11	12
<u>151.94</u>	-	12345	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	595	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4075.54</u>	-	1671	1671	-	<u>40.2960</u>	<u>16.52</u>
<u>4075.54</u>	-	-	-	-	-	-
<u>140.45</u>	-	6046	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4075.54</u>	-	4141	4141	-	<u>40.2960</u>	<u>40.94</u>
<u>4075.54</u>	-	-	-	-	-	-
<u>174.45</u>	-	18610	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	444	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>5008.86</u>	-	3356	3356	-	<u>49.5240</u>	<u>33.18</u>
<u>5008.86</u>	-	-	-	-	-	-
<u>148.95</u>	-	10427	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	442	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1330.18</u>	-	1782	1782	-	<u>12.6720</u>	<u>16.98</u>
<u>1330.18</u>	-	-	-	-	-	-
<u>16.34</u>	-	2299	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7110.79</u>	-	946	946	-	<u>63.9000</u>	<u>8.5</u>
<u>7110.79</u>	-	-	-	-	-	-
<u>212.70</u>	-	2978	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2770.83</u>	-	538	538	-	<u>27.3960</u>	<u>5.31</u>
<u>2770.83</u>	-	-	-	-	-	-
<u>71.60</u>	-	1461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2833.94</u>	-	204	204	-	<u>28.0200</u>	<u>2.02</u>
<u>2833.94</u>	-	-	-	-	-	-
<u>71.60</u>	-	544	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7584.48</u>	-	7736	7736	-	<u>69.7680</u>	<u>71.16</u>
<u>7584.48</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5
42	C113-1451-1 варіант 3	Ринва	м	102
43	C118-43 варіант 3	Гак ринви	шт	205
44	C118-43 варіант 9	Муфта ринви	шт	32
45	C118-43 варіант 10	Кут ринви зовнішній/внутрішній	шт	1
46	C118-43 варіант 11	Заглушка ринви	шт	14
47	PH8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів</i>	100м	0,45
48	C113-1451-1 варіант 1	Труба водостічна	м	45
49	C113-1878 варіант 15	Хомут труби	шт	21
50	C113-1878 варіант 14	Дюбель хомута труби	шт	21
51	C113-1466 варіант 1	Коліно	шт	21
52	C118-43 варіант 2	Лійка ринви	шт	7
53	C118-43 варіант 5	Муфта труби	шт	10
54	PH11-58-3	---- підшивка звисів даху <i>Улаштування дерев'яного каркасу для підшивки карнизних звисів даху листовою сталлю</i>	100м2	0,729
55	C112-52 варіант 2	Дошки обрізні	м3	0,61
56	PH4-17-7	<i>Улаштування підшивки карнизних звисів даху сталлю покрівельною по готовотовому решетуванню</i>	100 м2	0,729
57	C114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2	80,19
58	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	576
59	PH8-39-1	---- огороження даху <i>Огородження покрівель перилами</i>	100м	0,87
60	C121-393 варіант 1	Металеві огорожі для покрівлі	пм	87

6	7	8	9	10	11	12
<u>172.45</u>	-	17590	-	-	-	-
97.98	-	20086	-	-	-	-
<u>259.49</u>	-	8304	-	-	-	-
314.73	-	315	-	-	-	-
<u>127.73</u>	-	1788	-	-	-	-
<u>7221.82</u>	-	3250	3250	-	<u>66.4320</u>	<u>29.89</u>
7221,82	-			-	-	-
<u>209.28</u>	-	9418	-	-	-	-
<u>102.08</u>	-	2144	-	-	-	-
93.59	-	1965	-	-	-	-
<u>221.25</u>	-	4646	-	-	-	-
314.73	-	2203	-	-	-	-
<u>182.99</u>	-	1830	-	-	-	-
<u>8256.50</u>	-	6019	5782	-	<u>74.6760</u>	<u>54.44</u>
7931,34	-			-	-	-
<u>10787.56</u>	-	6580	-	-	-	-
<u>5111.76</u>	-	3726	3726	-	<u>54.2880</u>	<u>39.58</u>
5111,76	-			-	-	-
<u>512.68</u>	-	41112	-	-	-	-
1.10	-	634	-	-	-	-
<u>2519.45</u>	<u>85.83</u>	2192	2117	<u>75</u>	<u>23.1840</u>	<u>20.17</u>
2433,62	6.66			6	<u>0.0600</u>	<u>0,05</u>
<u>808.78</u>	-	70364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	EH10-24-1 H2=1,15; H5=1,15	— люк на горище Установлення люків виходу на дах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0096	<u>143454.57</u> 143454,57	-	1377	1377	-	<u>1303.6584</u>	<u>12.52</u>
62	C121-250 варіант 1	Люк виходу на дах	шт	2	<u>5568.17</u>	-	11136	-	-	-	-
63	RH10-7-3	--- комини Перемурування коминів в один канал над дахом	100м	0,006	<u>202583.49</u> 109655.62	-	1216	658	-	<u>1020.4320</u>	<u>6.12</u>
64	RH11-57-1	Штукатурення поверхні коминів	100м2	0,01	<u>28175.08</u> 28175,08	-	282	282	-	<u>256.0440</u>	<u>2.56</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							1319787	312561	<u>75</u> 6		<u>3157.67</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1319787				
-----							1007151				
							312567				
							177117				
							378,93				
							65348				
							1496904				
Всього по розділу 1							1496904				
Розділ 2. Вогнезахист дерев'яних конструкцій даху											
65	E13-74-1 H2=1,15; H5=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	10,648	<u>4859.62</u> 4859,62	-	51745	51745	-	<u>45.2226</u>	<u>481.53</u>
66	C1113-286 варіант 1	Суміш вогнезахисна "ECOSEPT-450-I"	кг	432,4	<u>122.97</u>	-	53172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							104917	51745	-		<u>481.53</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							104917				
							53172				
							51745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24268 41,89 7224 129185				

		Всього по розділу 2					129185				
		Розділ 3. Навантаження та вивезення сміття									
67	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,2	175,57	-	4073	4073	-	1.9560	45.38
					175,57	-			-	-	-
68	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	23,2	135.89	135.89	3153	-	3153	-	-
					-	19.82			460	0,1610	3,74
		Разом прямі витрати по розділу 3					7226	4073	3153		45.38
									460		3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					7226				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1016				
		Всього будівельні роботи, грн.					9904				

		Всього по розділу 3					9904				
		Разом прямі витрати по кошторису					1431930	368379	3228		3684.58
									466		3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1431930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1060323				
		всього заробітна плата, грн.					368845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204062				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					426,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73588				
		Всього будівельні роботи, грн.					1635992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1635992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4115,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					442433				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на дах

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН20-5-1	4,5	87.0000 391,5	0,12	10.4400 46,98	172,45	1800.38 8102	8684.34 39080	2306.64 10380	7,48	650.76 2928	4757.78 21410
2	РН8-4-1	0,82	17.2560 14,15	0,12	2.0707 1,7	172,45	357.10 293	1548.90 1270	419.32 344	7,48	129.07 106	905.49 743
3	РН8-2-4	6,305	54.5160 343,72	0,12	6.5419 41,25	172,45	1128.15 7113	4893.36 30853	1324.73 8352	7,48	407.78 2571	2860.66 18036
4	РН8-1-1	6,305	21.0600 132,78	0,12	2.5272 15,93	172,45	435.82 2748	1983.01 12503	532.14 3355	7,48	157.53 993	1125.49 7096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH8-1-4	6,305	<u>42.9960</u>	0,12	<u>5.1595</u>	172,45	<u>889.76</u>	<u>4348.62</u>	<u>1152.44</u>	7,48	<u>321.61</u>	<u>2363.81</u>
			271,09		32,53		5610	27418	7266		2028	14904
6	PH8-1-6	4,785	<u>12.7560</u>	0,12	<u>1.5307</u>	172,45	<u>263.97</u>	<u>1290.14</u>	<u>341.90</u>	7,48	<u>95.41</u>	<u>701.28</u>
			61,04		7,32		1263	6173	1636		457	3356
7	PH8-24-2	4,26	<u>28.2000</u>	0,12	<u>3.3840</u>	172,45	<u>583.57</u>	<u>2779.67</u>	<u>739.91</u>	7,48	<u>210.94</u>	<u>1534.42</u>
			120,13		14,42		2486	11841	3152		899	6537
8	PH8-24-1	0,92	<u>48.1920</u>	0,12	<u>5.7830</u>	172,45	<u>997.29</u>	<u>4750.29</u>	<u>1264.47</u>	7,48	<u>360.48</u>	<u>2622.24</u>
			44,34		5,32		918	4370	1162		332	2412
9	PH8-24-1	10,67	<u>48.1920</u>	0,12	<u>5.7830</u>	172,45	<u>997.29</u>	<u>4750.29</u>	<u>1264.47</u>	7,48	<u>360.48</u>	<u>2622.24</u>
			514,21		61,71		10641	50686	13492		3846	27979
14	PH8-26-2	6,355	<u>37.1400</u>	0,12	<u>4.4568</u>	172,45	<u>768.58</u>	<u>3562.10</u>	<u>952.75</u>	7,48	<u>277.81</u>	<u>1999.14</u>
			236,02		28,32		4884	22637	6056		1765	12705
15	PH8-36-3	6,355	<u>15.5040</u>	0,12	<u>1.8605</u>	172,45	<u>320.84</u>	<u>1627.45</u>	<u>428.62</u>	7,48	<u>115.97</u>	<u>865.43</u>
			98,53		11,82		2039	10342	2724		737	5500
17	E9-42-1	6,355	<u>74.2562</u>	0,12	<u>8.9107</u>	172,45	<u>1536.66</u>	<u>7510.27</u>	<u>1990.32</u>	7,48	<u>555.44</u>	<u>4082.42</u>
			471,9		56,63		9765	47728	12649		3530	25944
20	E9-52-1	78	<u>0.7452</u>	0,12	<u>0.0894</u>	172,45	<u>15.42</u>	<u>77.23</u>	<u>20.38</u>	7,48	<u>5.57</u>	<u>41.37</u>
			58,13		6,98		1203	6024	1590		434	3227
21	PH8-40-4	0,8125	<u>49.5240</u>	0,12	<u>5.9429</u>	172,45	<u>1024.85</u>	<u>5008.86</u>	<u>1327.42</u>	7,48	<u>370.44</u>	<u>2722.71</u>
			40,24		4,83		833	4070	1078		301	2212
24	PH8-40-3	0,41	<u>40.2960</u>	0,12	<u>4.8355</u>	172,45	<u>833.89</u>	<u>4075.54</u>	<u>1080.07</u>	7,48	<u>301.41</u>	<u>2215.37</u>
			16,52		1,98		342	1671	442		124	908
27	PH8-40-3	1,016	<u>40.2960</u>	0,12	<u>4.8355</u>	172,45	<u>833.89</u>	<u>4075.54</u>	<u>1080.07</u>	7,48	<u>301.41</u>	<u>2215.37</u>
			40,94		4,91		847	4141	1098		306	2251
30	PH8-40-4	0,67	<u>49.5240</u>	0,12	<u>5.9429</u>	172,45	<u>1024.85</u>	<u>5008.86</u>	<u>1327.42</u>	7,48	<u>370.44</u>	<u>2722.71</u>
			33,18		3,98		687	3356	889		248	1824
33	PH3-41-1	1,34	<u>12.6720</u>	0,12	<u>1.5206</u>	172,45	<u>262.23</u>	<u>1330.18</u>	<u>350.33</u>	7,48	<u>94.79</u>	<u>707.35</u>
			16,98		2,04		351	1782	470		127	948
35	PH8-40-1	0,133	<u>63.9000</u>	0,12	<u>7.6680</u>	172,45	<u>1322.35</u>	<u>7110.79</u>	<u>1855.29</u>	7,48	<u>477.97</u>	<u>3655.61</u>
			8,5		1,02		176	946	246		64	486
37	PH8-40-6	0,194	<u>27.3960</u>	0,12	<u>3.2875</u>	172,45	<u>566.93</u>	<u>2770.83</u>	<u>734.31</u>	7,48	<u>204.92</u>	<u>1506.16</u>
			5,31		0,64		110	538	142		40	292
39	PH8-40-8	0,072	<u>28.0200</u>	0,12	<u>3.3624</u>	172,45	<u>579.85</u>	<u>2833.94</u>	<u>751.03</u>	7,48	<u>209.59</u>	<u>1540.47</u>
			2,02		0,24		42	204	54		15	111
41	PH8-42-2	1,02	<u>69.7680</u>	0,12	<u>8.3722</u>	172,45	<u>1443.78</u>	<u>7584.48</u>	<u>1986.22</u>	7,48	<u>521.86</u>	<u>3951.86</u>
			71,16		8,54		1473	7736	2026		532	4031
47	PH8-41-2	0,45	<u>66.4320</u>	0,12	<u>7.9718</u>	172,45	<u>1374.74</u>	<u>7221.82</u>	<u>1891.24</u>	7,48	<u>496.91</u>	<u>3762.89</u>
			29,89		3,59		619	3250	850		224	1693
54	PH11-58-3	0,729	<u>74.6760</u>	0,12	<u>8.9611</u>	172,45	<u>1545.35</u>	<u>7931.34</u>	<u>2084.87</u>	7,48	<u>558.58</u>	<u>4188.80</u>
			54,44		6,53		1127	5782	1520		407	3054
56	PH4-17-7	0,729	<u>54.2880</u>	0,12	<u>6.5146</u>	172,45	<u>1123.44</u>	<u>5111.76</u>	<u>1371.74</u>	7,48	<u>406.07</u>	<u>2901.25</u>
			39,58		4,75		819	3726	1000		296	2115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	PH8-39-1	0,87	23.2440	0,12	2.7893	172,45	481.01	2440,28	642.68	7,48	173.87	1297.56
			20,22		2,43		418	2123	560		151	1129
61	EH10-24-1	0,0096	1303.6584	0,12	156.4390	172,45	26977.91	143454.57	37495.15	7,48	9751.36	74224.42
			12,52		1,5		259	1377	360		94	713
63	PH10-7-3	0,006	1020.4320	0,12	122.4518	172,45	21116.82	109655.62	28769.94	7,48	7632.83	57519.59
			6,12		0,73		127	658	172		46	345
64	PH11-57-1	0,01	256.0440	0,12	30.7253	172,45	5298.57	28175.08	7364.20	7,48	1915.21	14577.98
			2,56		0,31		53	282	74		19	146
65	E13-74-1	10,648	45.2226	0,087	3.9344	172,45	678.48	4859.62	1218.38	6,83	308.87	2205.73
			481,53		41,89		7224	51745	12974		3289	23487
67	PH20-40-1	23,2	1.9560	0,12	0.2347	172,45	40.48	175.57	47.53	7,48	14.63	102.64
			45,38		5,45		939	4073	1103		339	2381
68	C311-10-M	23,2	0.1610	0,12	0.0193	172,45	3.33	19.82	5.09	7,48	1.20	9.62
			3,74		0,45		77	460	118		28	223
Разом:			3688,37		426,72		73588	368845	97334		27276	198198

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (73588 + 368845 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3451 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (73588 + 368845 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{759 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (73588 + 368845 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1654 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

- 4 -


Разом загальноновиробничі витрати: $198198 + 3451 + 759 + 1654 = 204062$ грн.

Склав



{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірів



{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мостиська міська рада Львівської області

(назва організації, що затверджує)

Міський голова *Темько Ш.*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"___" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Блискавкозахист			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	520	
2	Установлення блискавкоприймача	шт	3	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	14	
4	Установлення коробок для контрольного з'єднання	шт	7	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,8	
6	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	35	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	9,8	
8	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	21	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



M

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Кошторисна вартість	113,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,251 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,2	3181.92 2956,91	132.75 10,30	16546	15376	690 54	27.2000 0,0928	141.44 0,48			
2	& C1545-176-1 варіант 1	Дріт стальний оцинкований D8, 40080	м	520	58.55 -	- -	30446	-	- -	- -	- -			
3	& C1545-37-50 варіант 1	З'єднувач Vario, 201011	шт	26	46.08 -	- -	1198	-	- -	- -	- -			
4	& C1545-37-50 варіант 11	Тримач по гребеню з Clip, 304013	шт	53	86.88 -	- -	4605	-	- -	- -	- -			

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4
5	& C1545-37-50 варіант 2	Тримач Слір зшурупом, 301359	шт
6	& C1545-37-50 варіант 3	Тримачзосною L100, 318021	шт
7	M11-1-1	Установлення блискавкоприймача	шт
8	& C1545-37-50 варіант 13	Захист вентканалу, 444013	шт
9	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт
10	& C1545-37-50 варіант 4	Стержень стандартний, E16/1	шт
11	& C1545-37-50 варіант 5	Муфта заземлення, E16 /2	шт
12	& C1545-37-50 варіант 6	Наконечник для звичайних ґрунтів, E16 /3	шт
13	& C1545-37-50 варіант 7	Гвинт ударний, E16 /4	шт
14	E21-31-3	Установлення коробок для контрольного з'єднання	100шт
15	& C18013-20-22 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання A06 /1	шт
16	& C1545-37-50 варіант 8	Затискач прут d16/полоса C04 /1	шт
17	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3
18	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м
19	& C133-22-12 варіант 1	Стрічка антикорозійна A01 /1	шт

5	6	7	8	9	10	11	12
104	<u>32.06</u> -	- -	3334	-	- -	- -	- -
144	<u>76.68</u> -	- -	11042	-	- -	- -	- -
3	<u>48.55</u> 48,55	- -	146	146	- -	<u>0.4800</u> -	<u>1.44</u> -
3	<u>1020.18</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
1,4	<u>1397.65</u> 1217,55	<u>100.14</u> 7,77	1957	1705	<u>140</u> 11	<u>11.2000</u> 0,0700	<u>15.68</u> 0,1
28	<u>414.56</u> -	- -	11608	-	- -	- -	- -
14	<u>102.18</u> -	- -	1431	-	- -	- -	- -
14	<u>76.68</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -
14	<u>51.18</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
0.07	<u>3862.90</u> 3862,90	- -	270	270	- -	<u>36.8000</u> -	<u>2.58</u> -
7	<u>318.75</u> -	- -	2231	-	- -	- -	- -
7	<u>102.18</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
0,098	<u>27008.78</u> 27008,78	- -	2647	2647	- -	<u>300.9000</u> -	<u>29.49</u> -
0.35	<u>10249.58</u> 2435,10	<u>123.60</u> 9,59	3587	852	<u>43</u> 3	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>7.84</u> 0,03
4	<u>357.00</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,098	17090.30	-	1675	1675	-	190.4000	18.66
21	РН17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,21	2789.44	-	586	586	-	27.5800	5.79
22	& С1545-37-50	Екран струмовідвідного дроту А07 /1	шт	7	83.06	-	581	-	-	-	-
23	варіант 9				-	-	-	-	-	-	-
23	& С1545-37-50	Кріплення екрану	шт	14	25.68	-	360	-	-	-	-
	варіант 10				-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					101245	23257	873		222.92
		Разом будівельні роботи, грн.					101245		68		0,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77115				
		всього заробітна плата, грн.					23325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3926				
		Всього будівельні роботи, грн.					113228				

		Всього по розділу 1					113228				
		Разом прямі витрати по кошторису					101245	23257	873		222.92
		Разом будівельні роботи, грн.					101245		68		0,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77115				
		всього заробітна плата, грн.					23325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3926				
		Всього будівельні роботи, грн.					113228				


		Всього по кошторису					113228				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					246,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27251				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на блискавкозахист**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M8-472-8	5,2	27.2928	0,097	2.6474	172,45	456.54	2967.21	753.23	7,66	209.06	1418.83
			141,92		13,77		2374	15430	3917		1087	7378
7	M11-1-1	3	0.4800	0,079	0.0379	172,45	6.54	48.55	12.12	6,23	2.99	21.65
			1,44		0,11		20	146	36		9	65
9	M8-471-4	1,4	11.2700	0,097	1.0932	172,45	188.52	1225.32	311.04	7,66	86.33	585.89
			15,78		1,53		264	1716	435		121	820
14	E21-31-3	0,07	36.8000	0,097	3.5696	172,45	615.58	3862.90	985.27	7,66	281.89	1882.74
			2,58		0,25		43	270	69		20	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PH1-18-2	0,098	300,9000	0,12	36,1080	172,45	6226,82	27008,78	7311,83	7,48	2250,73	15789,38
			29,49		3,54		610	2647	716		221	1547
18	M8-472-2	0,35	22,4864	0,097	2,1812	172,45	376,14	2444,69	620,58	7,66	172,25	1168,97
			7,87		0,76		132	855	217		60	409
20	PH1-20-2	0,098	190,4000	0,12	22,8480	172,45	3940,14	17090,30	4626,70	7,48	1424,19	9991,03
			18,66		2,24		386	1675	453		140	979
21	PH17-7-12	0,21	27,5800	0,097	2,6753	172,45	461,35	2789,44	715,17	7,66	211,26	1387,78
			5,79		0,56		97	586	150		44	291
Разом:			223,53		22,76		3926	23325	5993		1702	11621

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,0078 = \mathbf{213 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,003739 = \mathbf{102 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 11621 + 213 + 47 + 102 = 11983 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3732,73	99,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	174,77	108,34				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,66	110,99				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,74	123,11				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда робітників, заробітна плата							
16		яких враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	449,48	172,45				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4361,38					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					

1	2	3	4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год
10	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
11	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т
12	+C111-782 варіант 1	Шпилька різьбова	т
13	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т
14	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т
15	+C111-1720 варіант 1	Гідробар'єр	м2
16	+C111-1721-11Б варіант 1	Ущільнювач конька	м
17	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2
18	+C112-8 варіант 1	Бруси обрізні	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33,15	<u>28.61</u>				
	948,42				
23,2	<u>135.89</u>				
	3152,65				
	4101,07				
175,695					
1,326					
0,1288998	<u>77419.62</u>	<u>77419.62</u>	-	-	
	9979,37	9979,37	-	-	
0,07242	<u>129366.61</u>	<u>129366.61</u>	-	-	
	9368,73	9368,73	-	-	
0,0507642	<u>46487.5</u>	<u>46487.50</u>	-	-	
	2359,90	2359,90	-	-	
0,006087	<u>102511.51</u>	<u>102511.51</u>	-	-	
	623,99	623,99	-	-	
699,05	<u>25.72</u>	<u>25.72</u>	-	-	
	17979,57	17979,57	-	-	
140,7	<u>16.34</u>	<u>16.34</u>	-	-	
	2299,04	2299,04	-	-	
65,178	<u>61.57</u>	<u>61.57</u>	-	-	
	4013,01	4013,01	-	-	
4,26	<u>10813.13</u>	<u>10813.13</u>	-	-	
	46063,93	46063,93	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,813	<u>10503.38</u> 40049,39	<u>10503.38</u> 40049,39	-	-	
20	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,213	<u>11022.93</u> 2347,88	<u>11022.93</u> 2347,88	-	-	
21	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	7,626	<u>10999.27</u> 83880,43	<u>10999.27</u> 83880,43	-	-	
22	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізні	м3	0,61	<u>10787.56</u> 6580,41	<u>10787.56</u> 6580,41	-	-	
23	+С112-59 варіант 1	Крокви	м3	11,2035	<u>10787.56</u> 120858,43	<u>10787.56</u> 120858,43	-	-	
24	+С112-259 варіант 1	Оренда риштувань	м2	450	<u>39.77</u> 17896,50	<u>39.77</u> 17896,50	-	-	
25	+С113-1451-1 варіант 1	Труба водостічна	м	45	<u>209.28</u> 9417,60	<u>209.28</u> 9417,60	-	-	
26	+С113-1451-1 варіант 3	Ринва	м	102	<u>172.45</u> 17589,90	<u>172.45</u> 17589,90	-	-	
27	+С113-1466 варіант 1	Коліно	шт	21	<u>221.25</u> 4646,25	<u>221.25</u> 4646,25	-	-	
28	+С113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	7167	<u>1.1</u> 7883,70	<u>1.10</u> 7883,70	-	-	
29	+С113-1878 варіант 14	Дюбель хомута труби	шт	21	<u>93.59</u> 1965,39	<u>93.59</u> 1965,39	-	-	
30	+С113-1878 варіант 15	Хомут труби	шт	21	<u>102.08</u> 2143,68	<u>102.08</u> 2143,68	-	-	
31	+С113-2122 варіант 3	Скоба будівельна	шт	77	<u>51.08</u> 3933,16	<u>51.08</u> 3933,16	-	-	

1	2	3	4
32	+С113-2122 варіант 4	Шайба	шт
33	+С113-2122 варіант 6	Гайка	шт
34	+С114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2
35	+С118-43 варіант 2	Лійка ринви	шт
36	+С118-43 варіант 3	Гак ринви	шт
37	+С118-43 варіант 5	Муфта труби	шт
38	+С118-43 варіант 9	Муфта ринви	шт
39	+С118-43 варіант 10	Кут ринви зовнішній/внутрішній	шт
40	+С118-43 варіант 11	Заглушка ринви	шт
41	+С121-250 варіант 1	Люк виходу на дах	шт
42	+С121-393 варіант 1	Металеві огорожі для покрівлі	пм
43	+С123-357 варіант 2	Шпилька різьбова	м
44	+С123-358 варіант 1	Снігозатримувач	м
45	+С123-358 варіант 7	Карнизна планка	м

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
512	<u>5.01</u> 2565,12	<u>5.01</u> 2565,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
512	<u>5.18</u> 2652,16	<u>5.18</u> 2652,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
779,24	<u>512.68</u> 399500,76	<u>512.68</u> 399500,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
7	<u>314.73</u> 2203,11	<u>314.73</u> 2203,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
205	<u>97.98</u> 20085,90	<u>97.98</u> 20085,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	<u>182.99</u> 1829,90	<u>182.99</u> 1829,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
32	<u>259.49</u> 8303,68	<u>259.49</u> 8303,68	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1	<u>314.73</u> 314,73	<u>314.73</u> 314,73	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	<u>127.73</u> 1788,22	<u>127.73</u> 1788,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2	<u>5568.17</u> 11136,34	<u>5568.17</u> 11136,34	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
87	<u>808.78</u> 70363,86	<u>808.78</u> 70363,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
38,4	<u>163.36</u> 6273,02	<u>163.36</u> 6273,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
81,25	<u>151.94</u> 12345,13	<u>151.94</u> 12345,13	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
106,68	<u>174.45</u> 18610,33	<u>174.45</u> 18610,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4
46	+С123-358 варіант 8	Коньок	м
47	+С123-358 варіант 9	Торцева планка	м
48	+С123-358 варіант 10	Єндова	м
49	+С123-358 варіант 11	Пристінна планка	м
50	&C133-22-12 варіант 1	Стрічка антикорозійна А01 /1	шт
51	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т
52	+С1113-286 варіант 1	Суміш вогнезахисна "ЕСОСЕPT-450-І"	кг
53	+С1113-292	Паста антисептична	т
54	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт
55	&C1545-37-50 варіант 1	З'єднувач Vario, 201011	шт
56	&C1545-37-50 варіант 2	Тримач Сlip зшурупом, 301359	шт
57	&C1545-37-50 варіант 3	Тримач з основою L100, 318021	шт
58	&C1545-37-50 варіант 4	Стержень стандартний, Е16/1	шт
59	&C1545-37-50 варіант 5	Муфта заземлення, Е16 /2	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	<u>148.95</u> 10426,50	<u>148.95</u> 10426,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
43,05	<u>140.45</u> 6046,37	<u>140.45</u> 6046,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	<u>212.7</u> 2977,80	<u>212.70</u> 2977,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	<u>71.6</u> 2004,80	<u>71.60</u> 2004,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4	<u>357</u> 1428,00	<u>357.00</u> 1428,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,0455	<u>58450.9</u> 2659,52	<u>58450.90</u> 2659,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
432,4	<u>122.97</u> 53172,23	<u>122.97</u> 53172,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,130622	<u>121794.59</u> 15909,05	<u>121794.59</u> 15909,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,051	<u>10932.69</u> 557,57	<u>10932.69</u> 557,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	<u>46.08</u> 1198,08	<u>46.08</u> 1198,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
104	<u>32.06</u> 3334,24	<u>32.06</u> 3334,24	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
144	<u>76.68</u> 11041,92	<u>76.68</u> 11041,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	<u>414.56</u> 11607,68	<u>414.56</u> 11607,68	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	<u>102.18</u> 1430,52	<u>102.18</u> 1430,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C1545-37-50 варіант 6	Наконечник для звичайних ґрунтів, Е16 /3	шт	14	<u>76,68</u> 1073,52	<u>76,68</u> 1073,52	-	-	
61	&C1545-37-50 варіант 7	Гвинт ударний, Е16 /4	шт	14	<u>51,18</u> 716,52	<u>51,18</u> 716,52	-	-	
62	&C1545-37-50 варіант 8	Затискач прут d16/полоса С04 /1	шт	7	<u>102,18</u> 715,26	<u>102,18</u> 715,26	-	-	
63	&C1545-37-50 варіант 9	Екран струмовідвідного дроту А07 /1	шт	7	<u>83,06</u> 581,42	<u>83,06</u> 581,42	-	-	
64	&C1545-37-50 варіант 10	Кріплення екрану	шт	14	<u>25,68</u> 359,52	<u>25,68</u> 359,52	-	-	
65	&C1545-37-50 варіант 11	Тримач по гребеню з Сіп, 304013	шт	53	<u>86,88</u> 4604,64	<u>86,88</u> 4604,64	-	-	
66	&C1545-37-50 варіант 13	Захист вентканалу, 444013	шт	3	<u>1020,18</u> 3060,54	<u>1020,18</u> 3060,54	-	-	
67	&C1545-176-1 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований D8, 40080	м	520	<u>58,55</u> 30446,00	<u>58,55</u> 30446,00	-	-	
68	&C18013-20-22 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання А06 /1	шт	7	<u>318,75</u> 2231,25	<u>318,75</u> 2231,25	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		1137435,47	1137435,47	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	175,695					
		Мастильні матеріали	кг	1,326					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	23,51205					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кофторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 2
до Договору про виконання робіт № 215 від 01.12.2022 р.
в редакції Додаткової угоди № 13 від «13» 09 2023 року
до Договору про виконання робіт № 215 від 01.12.2022 р.

Графік фінансування робіт
по об'єкту **Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська,
Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального
центру комплектування та соціальної підтримки)**

тис. грн.

2022 рік											
січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
											2 159 461,20
2023 рік											
0,00											

ЗАМОВНИК:

Міський голова

Пельц М.С.

ПІДРЯДНИК:

Генеральний директор

Добуш І.І.



Додаток № 3
до Договору про виконання робіт № 215 від 01.12.2022 р.
в редакції Додаткової угоди № 04 від «13» 09 2023 року
до Договору про виконання робіт № 215 від 01.12.2022 р.

Календарний план виконання робіт
по об'єкту **Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)**

№ з/п	Найменування робіт	Терміни виконання	
		Початок	Кінець
1	2	3	4
1	Дах		
1.1.	демонтаж	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.2	дах	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.3	водовідведення даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.4	підшивка звисів даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.5	огороження даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.6	люк на горище	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.7	комини	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.8	вогнезахист дерев'яних конструкцій даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.9	навантаження та вивезення сміття	грудень 2022 року	грудень 2022 року
2.	Блискавкозахист	грудень 2022 року	грудень 2022 року

ЗАМОВНИК:

Міський голова



Пельц М.С.

ПІДРЯДНИК:

Генеральний директор



Добуш І.І.