

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської міської
ради



АКТ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Про визначення додаткових аналогічних послуг до договору «Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів мікрорайону “Дружба” в м.Тернопіль»

«21» 09 2023 р.

м. Тернопіль


Робоча група в складі: заступника начальника УЖКГБ та Е ТМР Муци Г.М., головного інженера проекту Накураш І.М., директора ФОП Швайки Володимира Дмитровича, з метою врахування звернень мешканців та балансоутримувачів прибудинкових територій, провела обстеження стану виконання робіт з послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів мікрорайону “Дружба” в м. Тернопіль та прийшла до висновку:

1. Для завершення даного об'єкту, необхідно виконати наступні роботи:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	215
2	Перевезення ґрунту до 20 км	т	94,0625
3	Розбирання бортових каменів	м	105
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	105
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	124
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	21,5
7	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	215
8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	м2	215
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	215
10	Готування стабілізованого цементом відсіву вручну	м3	11,8895
11	(Демонтаж) Установлення металевих огорож	м	80
12	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під стійки, група ґрунту 2	м3	3,2
13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	3,2
14	Виготовлення металевих огорож	т	0,12
15	Установлення металевих огорож	м	80
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	м2	25
17	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	25
18	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10
19	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	8
20	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	38

21	Перевезення ґрунту до 20 км	т	33,25
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	1,8
23	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	38
24	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	м2	38
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	38
26	Готування стабілізованого цементом відсіву вручну	м3	2,1014
27	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	153
28	Перевезення ґрунту до 20 км	т	133,875
29	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	30,6
30	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	153
31	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	153
32	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	153
33	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	153
34	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	153
35	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	-62
36	Готування стабілізованого цементом відсіву вручну	м3	-5,4808

2. Рекомендувати замовнику, для визначення очікуваної вартості, замовити обстеження та технічну специфікацію в проектній організації.


 Муци Г.М.
 ФОП Швайка В.Д.
 Пакураш І.М.