

Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Новоодеська багатoproфільна лікарня» Новоодеської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ПРОМСТАН"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатoproфільна лікарня» НМР за адресою: вул. Шкільна, 38, місто Нова Одеса, Миколаївська область), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 травня 2023 р.

№ ч.ч	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	319,55300	319,55300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата		33,98000	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	244,83200	244,83200	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	40,74100	40,74100	-
3	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	15,25200	15,25200	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	55,26700	-	55,26700
		Разом	390,07200	334,80500	55,26700
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,81400	4,81400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,52500	-	2,52500
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 397,41100	- 339,61900	- 57,79200
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 397,41100 79,48220 476,89320	- 339,61900 -	- 57,79200 79,48220
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна			



В.М.Мичко



І.О.Смирнова

Комунальне некомерційне підприємство «Новоодеська багатoproфільна лікарня» Новоодеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 476,893 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатoproфільна лікарня» НМР за адресою: вул. Шкільна, 38, місто Нова Одеса, Миколаївська область)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатoproфільна лікарня» Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	334,805	-	-	334,805
			334,805	-	-	334,805
			334,805	-	-	334,805
2	Настанова [4.33]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перебазування техніки: перевезення техніки тралом (екскаватор, коток) - 7500,00 x 2од. x 2 = 30000,00 грн.	-	-	30,000	30,000
3	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	25,267	25,267

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Настанова [4.38] Настанова [4.39] Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку		- 334,805 334,805 4,814 - 339,619 - 339,619	- - - - - - -	55,267 55,267 55,267 - 2,525 57,792 79,482 137,274	55,267 390,072 390,072 4,814 2,525 397,411 79,482 476,893

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатoproфільна лікарня» НМР за адресою: вул. Шкільна, 38, місто Нова Одеса, Миколаївська область)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж установочних трубпроводів, технологічних трубпроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКН-му;
- Ремонт устаткування (КНПру-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКН-р;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКН-б;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі

тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

8,33 грн./люд.год
4,37 грн./люд.год

0,57787 тис.люд.год
0,556 тис.люд.год
44,049 тис.грн.

12558,80 грн.

12345,28 грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

- 2 -

75_ДЦ_ССР

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

476,893	тис.грн.
339,619	тис.грн.
-	тис.грн.
57,792	тис.грн.
79,482	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

Перевірив:



Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» НМР за адресою: вул. Шкільна, 38, місто Нова Одеса, Миколаївська область)

2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 334,805 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,57787 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 44,049 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ 1. Земляні роботи														
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,05	73218,04 3379,16	69838,88 16674,60	3661	169	3492 834	55,0800 204,9486	2,75 10,25			
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 кР1-6-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	18846,46 18846,46	- -	1319	1319	- -	314,1600 -	21,99 -			
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,07	11263,86 11263,86	- -	788	788	- -	183,6000 -	12,85 -			
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	99,75	11,71 -	11,71 4,04	1168	-	1168 403	- 0,0480	- 4,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 3					61547				
		Разом прямі витрати по кошторису					319553	33980	40741		476,72
		Разом будівельні роботи, грн.					319553		7455		78,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244832				
		всього заробітна плата, грн.					41435				
		Загальновиборничі витрати, грн.					15252				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					22,18				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2614				
		Всього будівельні роботи, грн.					334805				
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					334805				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					577,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44049				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з монтажу модульної твердопаливної котельні БМК-1000 в КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» НМР за адресою: вул. Шкільна, 38, місто Нова Одеса, Миколаївська область)

Відомість ресурсів вартості об'єкта будівництва

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	193,83	66,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	282,89	74,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	74,18	95,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,79	84,17			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	22,18	117,83			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	577,87				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
9	+КБМ201-40	II. Будівельні машини і механізми Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчепний пристрій 14,5 т	маш. год	7,902	440,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	7,902	20,11			
11	+КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	20,01088	797,12			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,1642	13,78			
13	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	7,22262	414,91			
14	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,581	551,73			
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,34998	730,00			
16	+КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	11,55	388,31			
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,1903	61,94			
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	99,75	11,71			
19	+С331-6-1 варіант 1	Перевезення 2-х модулів автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 50 км	т	12,5	873,60			
Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат								
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	6,6946				
21	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	13,14				
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,566				
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,425				
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,234				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
25	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0004998	94005,40	91666,67	495,49	1843,24
26	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	10,62	52,02	42,50	8,50	1,02
27	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,007644	64137,92	62500,00	380,31	1257,61
28	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,018744	109314,43	106666,67	504,34	2143,42
29	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	3,3372	248,01	242,78	0,37	4,86
30	С111-1757	Рядно	м ²	21,32	60,26	58,87	0,21	1,18
31	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000288	93940,48	91666,67	431,84	1841,97
32	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м ³	0,01176	13091,83	12500,00	335,13	256,70
33	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м ³	0,00896	8195,83	7700,00	335,13	160,70
34	С123-515-У	Щіти опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м ²	1,0584	613,10	590,09	10,99	12,02
35	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,3814	28645,74	27703,75	380,31	561,68
36	+&С1110-16-4	Вироби закладні	шт	16	1004,93	980,00	5,23	19,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1421-9453-1	Щебінь	м3	19,05	1174,80	1174,80	-	-
38	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	29,841	3833,33	3833,33	-	-
39	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,1	3387,00	3387,00	-	-
40	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,2328	86,92	72,50	12,72	1,70
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,0614	-	-	-	-
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3094	184,55	184,55	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 травня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]