

АКТ
обстеження об'єкта за адресою:
м. Полтава, вул. Капітана Володимира Кісельова, 32А,
(згідно дефектного акту на додаткові послуги)

21.03.2024

I. Комісія у складі:

1. Представник Замовника робіт - УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
Ісаква Оксана Михайлівна, провісник
інженер ВТО та К ЧКУ
2. Інженер з проектування та контролю:
Борцов Станіслав Вікторович;
3. Інженер з технічного нагляду та контролю:
Кабободисевич Валерій Володимирович;
4. Представники Виконавця робіт - ТОВ «АВЕКОМ»:
Зогіць Віталій Вікторович

II. Провела обстеження обсягів робіт згідно дефектного акту і виявила необхідність проведення поточного ремонту адміністративної будівлі Управління поліції охорони в Полтавській області (часткове опорядження гаражів, підвальних приміщень та кабінетів) по вул. Капітана Володимира Кісельова, 32А, в м. Полтаві.

III. Підписи членів комісії:

1. Представник Замовника робіт:
Ісаква Оксана Михайлівна
ПІБ підпис м.п.
2. Інженер з проектування та контролю:
Борцов Станіслав Вікторович
ПІБ підпис м.п.
3. Інженер з технічного нагляду та контролю:
Кабободисевич Валерій Володимирович
ПІБ підпис м.п.
4. Представники Виконавця робіт:
Зогіць Віталій Вікторович
ПІБ підпис м.п.





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт адміністративної будівлі Управління поліції охорони в Полтавській області по вул.Капітана Володимира Кісельова, 32А в м.Полтаві.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Гаражі			
1	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,72	
2	Готування цементного розчину вручну	м3	0,17	
3	Установлення водовідвідних лотків	м	8	
4	Улаштування обшивки труб периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів (обшивка труб ГКЛ)	м2	23,4	
5	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення кількість: 0,81+4,12	м2	4,93	
6	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,7	
7	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 4,14+4,12	м2	8,26	
8	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю кількість: 4,14-0,81	м2	3,33	
9	Готування цементного розчину вручну	м3	0,147	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,7	
	Підвальні приміщення			
11	Улаштування обшивки труб периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів (обшивка труб ГКЛ)	м2	27,4	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу без утеплення	м2	18,1	
13	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 7+1,7	м2	8,7	
	Актова зала та кабінети			

1	2	3	4	5
14	Монтаж натяжної стелі	м2	91,05	
15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	41,6	
16	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в	м2	78,2	

	експлуатації			
	Електромонтажні роботи			
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт кількість: 8+14	шт	22	
18	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	60	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	30	
21	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	45	
22	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
23	Установлення вимикачів	шт	4	
24	Установлення вентиляторів	шт	2	
25	Установлення рамок вентиляційних	грати	32	
26	Установлення ревізійної дверки	грати	5	
27	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
28	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	3	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

