

Додаткова угода № 11
до договору № 23 від 17.08.2020

м. Миколаїв

« 03 » квітня 2024 року

«ЗАМОВНИК»: Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту Григор'євої Світлани Кирилівни, що діє на підставі Положення про департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.02.2021 № 96-р, з однієї Сторони, та **«ПІДРЯДНИК»:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-БУД» в особі директора Цуцкарева Володимира Олександровича, що діє на підставі «Статуту», з іншого боку, уклали дану додаткову угоду № 11 від 03.04.2024 до договору підряду № 23 від 17.08.2020 по об'єкту: **«Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21 м. Миколаїв»** (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) про наступне:

1. Внести зміни в пункт 3.2. розділу 3 та викласти в наступній редакції:

3.2. Загальна вартість робіт та послуг з капітального ремонту об'єкта складає **–16670000,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ – **2778333,34 грн.**, з них:

на 2020 рік – 00,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).

на 2021 рік – 4055703,11 грн (Чотири мільйона п'ятдесят п'ять тисяч сімсот три гривні 11 копійок) в тому числі ПДВ – 675950,50 грн.

на 2022 рік – 1396455,46 грн. (Один мільйон триста дев'яносто шість тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 46 копійок) в тому числі ПДВ – 232742,57 грн.

на 2023 рік – 9141819,86 грн. (Дев'ять мільйонів сто сорок одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять гривень 86 копійок) в тому числі ПДВ - 1489697,13 грн.

на поточний 2024 рік – 2076021,57 грн. (Два мільйони сімдесят шість тисяч двадцять одна гривня 57 копійок) в тому числі ПДВ – 346003,61 грн.

2. Внести зміни в пункт 9.1 розділу 9 та викласти в наступній редакції:

9.1. Джерелом фінансування об'єкту на поточний 2024 рік є:

кошти бюджету розвитку обласного бюджету - 266421,57 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч чотириста двадцять одна гривня 57 копійок)

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення – 1809600,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

3. Внести зміни до додатку № 1 - договірні ціна та викласти у наступній редакції:.

4. Внести зміни до додатку № 2 - графік виконання робіт та викласти у наступній редакції:.

5. Внести зміни до додатку № 3 - план фінансування та викласти у наступній редакції:.

6. Внести зміни до реквізитів замовника та викласти у наступній редакції: Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89, UA508201720344291029400018979, UA818201720344251052446018979, Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 35989356.

7. Інші умови договору підряду № 23 від 17.08.2020 залишити без змін.

8. Дана додаткова угода до договору підряду № 23 від 17.08.2020 набуває чинності з моменту її підписання сторонами та діє до 31.12.2024, або до повного виконання обов'язків сторін по договору.

ЗАМОВНИК:

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89
UA508201720344291029400018979
UA818201720344251052446018979
Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 35989356

В.о. директора департаменту

С.К. Григор'єва

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Антарес-БУД»
54029 м. Миколаїв, просп. Леніна(Центральний),
12, кв.50,
код ЄДРПОУ 31159868
в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»
UA893808050000000026004552682
МФО 380805
АТ «УКРСИББАНК» Київ
UA843510050000026001879074124,
код банку 351005
Тел./факс: (0512) 43408-98

Директор

В.О. Цуцкарев

Замовник Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Антарес - Буд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв. (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

Вид договірної ціни: динамічна.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	11276,11724	11276,11724	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1512,39852	1512,39852	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9708,58501	9708,58501	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	55,13371	55,13371	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	505,08435	505,08435	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	11781,20159	11781,20159	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	168,00066	168,00066	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	30,38836	-	30,38836
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	11979,59061	11949,20225	30,38836
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	11979,59061	11949,20225	30,38836
12		Податок на додану вартість	2395,91812	-	2395,91812
		Всього по Розділу I	14375,50873	-	
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	1946,01558		
		Разом по Розділу II	1946,01558		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	348,47569	-	348,47569
		Всього по Розділу II	2294,49127		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	16670,00000		



В.О. Цуцкарев

Додаток №2 до додаткової угоди № 11 від 03.04.2024 р. до договору № 23 від 17.08.2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В о. директора Департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської ОДА

Світлана Григор'єва



ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "Антарес-Буд"

Володимир Цуцкарев



Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої
клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Кошторисна трудомісткість тис. люд.-год.	строки виконання, рік			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366				
2	Холодне водопостачання В-1	0,78319				
3	Каналізація К1	1,06811				
4	Опалення	0,14376				
5	Вентиляція	1,12596				
6	Гаряче водопостачання Т3, Т4	0,49317				
7	Кондиціонування	0,00846				
8	Електроосвітлення	0,85082				
9	Електрообладнання	1,32387				
10	Пожежна сигналізація	0,71460				
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012				

12	Автоматика ПВІ	0,04627				
13	Киснепровід	0,12399				
	Всього:	24,70598				

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Б.о. директора департаменту містобудування,
архитектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської облдержадміністрації

Світлана Григор'єва

"03" 04 2024р.

ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "Антарес-Буд"

Володимир Цуцкарев

"03" 04 2024р.

Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Коншторисна трудомісткість проектна, тис. люд.-год.	строки виконання робіт, 2024 рік											
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366												
2	Холодне водопостачання В-І	0,78319												
3	Каналізація КІ	1,06811												
4	Опалення	0,14376												
5	Вентиляція	1,12596												
6	Гаряче водопостачання ТЗ, Т4	0,49317												
7	Кондиціонування	0,00846												
8	Електроосвітлення	0,85082												
9	Електрообладнання	1,32387												
10	Пожежна сигналізація	0,71460												
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012												
12	Автоматика ГІВІ	0,04627												
13	Киснепровід	0,12399												
	Всього:	24,70598												

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

ПОГОДЖЕНО

Директор
ТОВ "Антарес-Буд"
(посада)
Володимир ЦУЦКАРЕВ
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. директора департаменту містобудування, архітектури,
капітального будівництва та супроводження проєктів
розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації
(посада)
Світлана ГРИГОР'ЄВА
(підпис) (ініціали та прізвище)
"03"/"04"/2024 р.
М.П.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА на 2024 рік *
по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв

грн													
Джерела фінансування	Сума на рік, всього	В тому числі											
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього, в т.ч.:	2 076 021,57	0,00	0,00	0,00	869 621,57	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет розвитку обласного бюджету	266 421,57				266 421,57								
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	1 809 600,00				603 200,00	603 200,00	603 200,00						

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету

Додаток № 3 до додаткової угоди № 11 від 03 квітня 2024р.
до договору № 23 від 17.08.2020р.

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ТОВ "Антарес-Буд"
(посада)

Володимир ЦУЦКАРЕВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

"03" 04 2024 р.



В.о. директора департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та
супроводження проєктів розвитку
Миколаївської обласної адміністрації

(посада)

Світлана ГРИГОР'ЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

"03" 04 2024 р.



М.П.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
на весь період будівництва

по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв

грн

Джерела капітальних вкладень	Сума всього	За роками			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Державний бюджет	8 511 786,20			6 702 186,20	1 809 600,00
Місцевий бюджет	8 158 213,80	4 055 703,11	1 396 455,46	2 439 633,66	266 421,57
Інші джерела					
Усього:	16 670 000,00	4 055 703,11	1 396 455,46	9 141 819,86	2 076 021,57

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету