

Додаткова угода №1
до Договору підряду №86 ВТ від 05.03.2024 року

м. Черкаси

«05» 04 2024 р.

Приватне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно», (далі – **Замовник**), в інтересах якого діє Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ», в особі виконуючого обов'язки директора ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» Рябінки Євгена Костянтиновича, який діє на підставі Положення та Довіреності № 192 від 29.11.2023 року, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСФ ТЕХНОЛОДЖІС», (далі – **Підрядник**), в особі генерального директора Фірсова Віталія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом далі – **Сторони**, а кожна окремо - **Сторона**, керуючись керуючись підпунктом 4 пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, пунктами 5.4. та 11.2.5 Договору підряду від 05.03.2024 р. № 86ВТ (далі – **Договір**), уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

1. Сторони домовились внести зміни у календарні строки виконання робіт та викласти пункт 5.2 Договору в наступній редакції:

«5.2. Строк виконання монтажних робіт на Об'єкті – з 22.04.2024 по 05.06.2024 року включно.».

2. Сторони домовились викласти у новій редакції Лінійний графік (Додаток № 2 до Договору), що є невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди та Договору.

3. Цю Додаткову угоду складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін та вона є невід'ємною частиною Договору.

4. Інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до закінчення строку дії Договору.

Адреса та реквізити сторін:

ЗАМОВНИК

ПРАТ «Черкаське хімволокно»

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76
код ЄДРПОУ 00204033

Відокремлений підрозділ «Черкаська
ТЕЦ»

ПРАТ «Черкаське хімволокно»

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76
код ЄДРПОУ 33282969

IBAN UA 303003460000026002010792403
в АТ «СЕНС БАНК» м. Київ, МФО 300346
IBAN UA 958201720355359896000703696
в Державній казначейській службі України,
м.Київ, МФО 820172

Реквізити для податкових накладних:

Приватне акціонерне товариство
«Черкаське хімволокно», Відокремлений
підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ
«Черкаське хімволокно»

ІПН 002040323011

Витяг плат. ПДВ №1428104500061

Номер філії (Відокремленого підрозділу) 20
код ЄДРПОУ головного підприємства
(платника ПДВ) 00204033



В.о. директора

Євген РЯБІНКА

ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВСФ ТЕХНОЛОДЖІС»**

Адреса юридична та поштова:

18007, м. Черкаси, проспект Хіміків, 12/2
IBAN UA973204780000026006000225502

АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО 320478

ІПН: 395620423014

код ЄДРПОУ 39562042

факс (0472) 555-057 (для податкової)

м.т. (067) 483-11-00

vsftechno@gmail.com


Генеральний директор



Віталій ФІРСОВ

М.П.

Вик. Виконавчий директор
по довіреності від 04.03.24



Додаток 2 до договору наряду № 8487 від 05.03.24 з редакції від 05.04.24
ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний інженер
ВНІ "Черкаська ТЕП" ПРАТ "Черкаська енергокомпанія"
м. Черкаси, вул. Харківська, 10
2024р.

ГРАФІК
заміни водяного економизера Іст. 13 кубів котельного агрегату №9

№ п/п	Назва робіт	Квітень												Травень												Червень																							
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5			
1	Заміна хреб водяного економизера																																																
1.1	Демонтаж теплової ізоляції																																																
1.2	Демонтаж стаціонарних навідачників																																																
1.3	Монтаж сталев																																																
1.4	Демонтаж шита газолу																																																
1.5	Демонтаж мійовиків в'с																																																
1.6	Підготовка колекторів під зварювання																																																
1.7	Монтаж нових змійовиків																																																
1.8	Встановлення донськ колекторів																																																
1.9	Ізрохстатичне випробування котла, усунення здува																																																
1.10	Монтаж шита газолу																																																
1.11	Демонтаж сталев																																																
1.12	Вдновлення стаціонарних навідачників																																																
1.13	Вдновлення теплової ізоляції																																																
2	Заміна кубів повітряних рівнів																																																
2.1	Демонтаж теплової ізоляції																																																
2.2	Демонтаж шита газолу																																																
2.3	Демонтаж кубів																																																
2.4	Монтаж нових кубів																																																
2.5	Монтаж шита газолу																																																
2.6	Випробування на герметичність, усунення здув																																																
2.7	Вдновлення теплової ізоляції																																																

Начальник КПС
Начальник ВПР

А.В. Климко
А.М. Сисенко