

ДОДАТКОВА УГОДА №10

до договору підряду в капітальному будівництві

№03072018 від "03" липня 2018 року

По об'єкту : «Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м.Запоріжжя. Комплексна термомодернізація»

м. Запоріжжя

«29» січня 2024 року

ЗАМОВНИК: Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради в особі директора Нішенка Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ГЕНПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРОЖПРОЕКТ» в особі директора Ганжі Віктора Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Згідно п.9.4, п.11.3, п.11.4, п.16.2, п.16.2.3. договору підряду в капітальному будівництві №03072018 від «03» липня 2018 року (надалі - Договір), враховуючи введення воєнного стану в Україні через агресію з боку РФ та відповідно до обсягу наявних у Замовника коштів (бюджетних асигнувань), Замовник і Генпідрядник вирішили внести наступні зміни до Договору:

1.1. викласти в новій редакції п.1.7. Договору:

«1.7. Строк виконання роботи – 20 грудня 2024 року.»

1.2. викласти в новій редакції п.1.8. Договору:

«1.8. Генпідрядник повинен розпочати виконання роботи протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо передачі дозвільної документації та проектної документації, а також будівельного майданчика, і повинен завершити виконання роботи до 20.12.2024 року.»

1.3. викласти в новій редакції п.3.2. Договору:

«3.2. Генпідрядник надає Замовнику гарантію виконання своїх зобов'язань за Договором не пізніше дати укладення даного Договору в розмірі 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від договірної ціни даного Договору. Сума гарантії виконання зобов'язань Генпідрядника становить **266 349,21 грн.** (Двісті шістдесят шість тисяч триста сорок дев'ять гривень 21 копійка). У разі продовження терміну дії гарантії сума гарантії виконання зобов'язань Генпідрядника може бути зменшена на суму виконаних зобов'язань за Договором, тобто гарантія виконання своїх зобов'язань за Договором буде становити 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від залишку неосвоєних коштів за Договором.»

1.4. викласти в новій редакції п.3.3. Договору:

«3.3. Гарантія надається на строк до 01.03.2025 року (включно). У разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин продовження строку дії даного Договору та виконання зобов'язань термін дії гарантії підлягає продовженню таким чином, щоб термін дії гарантії перевищував строк дії даного Договору не менше ніж на 2 (два) календарних місяці. Відповідальність за продовження терміну дії гарантії покладається на Генпідрядника.»

1.5. викласти в новій редакції п.17.2 Договору:

«17.2. Даний Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до «31» грудня 2024 р.»

1.6. викласти Календарний графік виконання роботи (Додаток №1 до Договору (зі змінами)) та План фінансування роботи по об'єкту будівництва (Додаток №3 до Договору (зі змінами)) в нових редакціях, що є невід'ємними частинами даної Додаткової угоди (Додаток №1, Додаток №2).

2. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
3. Всі інші пункти Договору залишити без змін та доповнень.
4. Додаткову угоду складено в двох однакових примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та значення.
5. Сторони встановили, що відповідно до ч.3 ст.631 ЦК України умови цієї додаткової угоди розповсюджуються на правовідносини між ними, що виникли раніше, а саме з 29.12.2022 року.

ЗАМОВНИК

**Комунальний заклад «Запорізька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
«Джерело» Запорізької обласної ради**

Директор


О.В. Ніщенко



ГЕНПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЗАПОРОЖПРОЕКТ»**

Директор


Ф.В. Ганжа



Додаток №1 до договору
підряду в капітальному будівництві
від 03 липня 2018 р. №03072018 (в новій редакції)

по об'єкту будівництва - «Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м.Запоріжжя. Комплексна термомодернізація»

[illegible]

№ п/п	Найменування етапів роботи	Коштор исна трудомі сткість, люди- год.	С і ч е н ь	Л ю т и й	Б е р е з е н ь	К в і т е н ь	Т р а в е н ь	Ч е р в е н ь	Л и п е н ь	С е р п е н ь	В е р е с е н ь	Ж о в т е н ь	Л и с т о п а д	Г р у д е н ь
2	Внутрішнє електроосвітлення	872,94												
		2021 рік												
		0												
		2022 рік												
		0												
		2023 рік												
		0												
		2024 рік												
1	Посилення зовнішніх стін, утеплення фасаду	17564,04												
2	Вікна, двері, вітражі	10419,61												
3	Вентиляція	2293,37												
4	Опалення	14006,03												
5	Силові електрообладнання	226,11												
6	Влаштування протипожежного проїзду, майданчика для стоянки автотранспорту	3287,63												
7	Покрівля основної будови	3015,56												

Комунальний заклад «Закорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Лазарю» Закорізької обласної

Директор О.В. Ніщенко МП



Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКОРИЗЬКОБЛАС»

Директор В.В. Ганжа МП



Додаток №2
до ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №10
від — січня 2024 р.
до договору підряду в капітальному будівництві
від 03 липня 2018 р. №03072018

Додаток №3 до договору
підряду в капітальному будівництві
від 03 липня 2018 р. №03072018 (в новій редакції)

План фінансування роботи по об'єкту будівництва*

План фінансування роботи по об'єкту будівництва*														
в т.ч. сума фінансування за місяцями, грн.														
Найменування об'єкту будівництва	Джерело фінансування	Загальний обсяг фінансування, грн.	2018 рік											
			Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
«Реконструкція будівлі комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»	Освітня субвенція з державного бюджету	8 905 397,00			2 142 848,40				5 000 000,00	1 762 548,60				
	Кошти обласного бюджету	4 407 403,00									1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 407 403,00
	Разом 2018 рік	13 312 800,00			2 142 848,40				5 000 000,00	1 762 548,60	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 407 403,00
Запорізької обласної ради по вул. Червонополянська, 2, м.Запоріжжя. Комплексна термомодернізація»	Освітня субвенція з державного бюджету	9 875 560,00			4 000 000,00	2 875 560,00	3 000 000,00							
	Разом 2019 рік	9 875 560,00			4 000 000,00	2 875 560,00	3 000 000,00							
	Кошти обласного бюджету	1 169 734,65				586 567,65	583 167,00							
	Разом 2020 рік	1 169 734,65				586 567,65	583 167,00							

		2021 рік
Кошти обласного бюджету	0	
Разом 2021 рік	0	
		2022 рік
Кошти обласного бюджету	0	
Разом 2022 рік	0	
		2023 рік
Кошти обласного бюджету	0	
Разом 2023 рік	0	
		2024 рік
Кошти обласного бюджету	28 911 747,38	
Разом 2024 рік	28 911 747,38	
		Разом на весь період будівництва (2018-2024 рр.)
Освітня субвенція з державного бюджету	18 780 957,00	X
Кошти обласного бюджету	34 488 885,03	X
Разом 2018-2024 рр.	53 269 842,03	X

* план фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік - за місяцями. Замовник має право уточнити план фінансування будівництва з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

Комунальний заклад «Закорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради

Директор (повне найменування Замовника)

 (посада, підпис, ПІБ підписанта) МП

Товариство з обмеженою відповідальністю
 «ЗАДОРІЖПРОЕКТ»
 (повне найменування Замовника)
 Директор

 (посада, підпис, ПІБ підписанта) МП

