

**ДОДАТКОВА УГОДА № 8**  
до договору № 23/09/2022 від 23.09.22р.  
з каналізування р-ну вул. Котляревського в с.м.т. Східниця м.Борислава Львівської області.  
Очисні споруди глибокого біологічного очищення стічних вод .Коригування

с.м.т.Східниця

«14» грудня 2023р.

Східницька селищна рада м. Борислава Львівської області в особі в.о. селищного голови Журавчак Юрія Дмитровича, що діє на підставі Регламенту (далі - Замовник), з однієї сторони, і **Мале олективне підприємство «Мажор»**, в особі директора Зварич Олександра Йосифовича, ( в подальшому «Виконавець»), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Відповідно до п.5.7. розділу 5, пп.3 п.13.1 розділу 13 Договору, Протоколу №4 технічної наради Сторони вирішили внести зміни в календарний план –графік виконання робіт в частині продовження термінів виконання робіт і викласти план-графік виконання робіт у новій редакції.
2. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Дану Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
4. Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами і діє до 31 грудня 2023 р. або повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

**Додаток до угоди:**

1. Календарний план –графік виконання робіт .

**Реквізити сторін:**

**ВИКОНАВЕЦЬ**

**МКП «Мажор»**

82300, Україна, Львівська обл.,  
м.Борислав, вул.Дрогобицька, 357  
Код ЄДРПОУ -22400734  
Р/р- UA863257960000026008300676631  
в АТ «Ощадбанк»,  
ПІН 224007313082  
МФО 325796

**Директор**



**Зварич О.Й**

**ЗАМОВНИК**

Східницька селищна рада  
82391, Львівська область  
с.м.т.Східниця м.Борислав  
вул.Золота Баня, 3  
ЄДРПОУ-26359951  
р/р-UA268201720344261039300030352  
UA698201720344241039100030352  
ДКСУ м.Київ  
МФО-820162

**Селищний голова**



**Журавчак Ю.Д.**

Юридична адреса: 82300, Україна, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька 357  
Адреса для листування: 82300, Львівська обл., м. Борислав, провулок Губицький, 1А  
Р/р UA86325796000026008300676631, МФО 325796 в Філія-Львівське ОУ АТ "Ощадбанк"  
Код за ЄДРПОУ 22400734, E-mail: mkr-majorg@ukr.net

## МАЛІ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"МАЖОР"

Вих. № 8 «14» 12 2023 року

### Графік

#### Виконання будівельно-монтажних робіт

«Каналізування р-ну вул. Котляревського в с.м.т. Східниця Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення стічних вод. Коригування.»

| Перелік видів робіт       | Виконавці робіт | Обсяг робіт |                     |       | Термін виконання робіт (міс., |           |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------|-----------|
|                           |                 | К-сть, %    | Одиниці вимірювання | К-сть | Кошторисна вартість, тис. грн | 2023      |
| Загальнобудівельні роботи | МКП "Мажор"     | 100         | Робота              | 1.0   | 240722,33                     | грудень   |
| Кількість, %              |                 |             |                     |       | 100                           | 240722,33 |
| Разом                     |                 | 100         |                     | 1     | 240722,33                     | 100       |
|                           |                 |             |                     |       |                               | 240722,33 |

Директор МКП "Мажор"

Зварич О. Й.

В.О. самичуного  
м.м.м.

м.м.м. Зварич



Протокол №4

технічної наради по «Каналізування р-ну вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод. Коригування

Код ДК021: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва»

с.м.т. Східниця

«30» серпня 2023 року

**Присутні:**

Представник Замовника

Кость П. С.

Головний інженер МКП «Мажор»

Лесишин Т. О.

Інженер технічного нагляду

Каганяк І. М.

Представник проектної організації

Дідух Р. В.

**Слухали:**

**Костя П. С.**, який озвучив питання щодо пуско-налагоджувальних робіт на очисних спорудах, по вул. Котляревського, де були виконані усі будівельно-монтажні роботи по будівництву очисних споруд але 10 червня 2023 року, в с.м.т. Східниця пройшло стихійне лихо у вигляді повені, після якого, у зв'язку з підняттям рівня води в річках і виходом води за межі русла, було розмито частину території очисних споруд та зруйновано каналізаційні мережу, яка транспортувала стоки до очисних споруд. Враховуючи цей факт необхідно провести роботи з відновлення всіх мереж, без яких запуск очисних споруд неможливий.

**Дідух Р. В.** пояснив присутнім, що відсутність стоків, які транспортуються каналізаційними колекторами до очисних, не дає змоги виконати пуско-налагоджувальні роботи в термін до завершення дії договору на виконання цих робіт.

**Костем П. С.** було запропоновано відтермінувати пуско-налагоджувальні роботи на очисних споруд, по вул. Котляревського, до моменту відновлення всіх мереж.

Пропозицію Костя Петра Степановича було підтримано всіма присутніми

**Вирішили:**

1. Відтермінувати роботи пов'язані із запуском очисних споруд, до моменту відновлення всіх мереж;
2. Провести всі необхідні дії для продовження термінів дії договорів на виконання цих робіт.

Представник Замовника

Кость П. С.

Головний інженер МКП «Мажор»

Лесишин Т. О.

Інженер технічного нагляду

Каганяк І. М.

Представник проектної організації

Дідух Р. В.