

ЛУ 45446-10, 06.09.2023

Додаткова угода № 10 *в.п. 13.09.2023*
до договору № 01/02-2020/ 20-123-01-20-06131 від 24.02.2020
на виконання робіт за темою: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4
Реконструкція) Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ»

м. Южноукраїнськ

16 серпня 2023р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі заступника генерального директора з якості та управління Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Богатчука Володимира Анатолійовича, який діє на підставі довіреності № 439/10 від 13.12.2019, іменоване надалі «Замовник», з одного боку і Приватне акціонерне товариство „Юженергобуд” (ПРАТ „Юженергобуд”), що надалі іменується «Підрядник», в особі генерального директора Ніколаєнка Андрія Вікторовича, діючого на підставі статуту з іншого боку, які спільно за текстом Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали дану додаткову угоду про наступне:

Вартість договору – 29 004 825,86 грн. з ПДВ
Виконано - 28 131 702,84 грн. з ПДВ із них:
БМР - 18 076 056,06 грн.;
ПНР - 8 675 947,98 грн;
Обладнання - 1 379 698,80 грн.
Залишок до виконання – 873 123,02 грн. без ПДВ.

Керуючись пунктом 6 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.16.2 Договору, на підставі листа ВП ПАЕС від 09.08.2023 №23-0033.02.05/14256-вих, у зв'язку з набуттям чинності з 01.08.2023 Закону України від 30.06.2023 № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким скасовано тимчасову дію єдиного податку за ставкою 2%, вартість договору збільшилась на суму ПДВ, а саме на 174 624,60 грн., тому Сторони домовились:

1. . Пункт 2.1 договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 викласти в наступній редакції: «Договірна ціна робіт, доручених до виконання *Підряднику* складає: **29 179 450,46 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят грн. 46 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - **4 863 241,74 грн.** (чотири мільйона вісімсот шістдесят три тисячі двісті сорок одна грн. 74 коп.), у тому числі:

- **БМР: 18 076 056,06 грн.** (вісімнадцять мільйонів сімдесят шість тисяч п'ятдесят шість грн. 06 коп.), в т. ч. ПДВ 20% - **3 012 676,01 грн.** (три мільйона дванадцять тисяч шістсот сімдесят шість грн. 01 коп.);

- **ПНР: 9 723 695,60 грн.** (дев'ять мільйонів сімсот двадцять три тисячі шістсот дев'яносто п'ять грн. 50 коп.), в т. ч. ПДВ 20% - **1 620 615,93 грн.** (один мільйон шістсот двадцять тисяч шістсот п'ятнадцять грн. 93 коп.);

- **Обладнання: 1 379 698,80 грн.** (один мільйон триста сімдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто вісім грн. 80 коп.), в т. ч. ПДВ 20% - **229 949,80 грн.** (двісті двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять грн.80 коп.).

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

2. Вилучити із додаткової угоди № 8 до договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 «Протокол погодження договірної ціни» Додаток № 1 та долучити новий «Протокол погодження договірної ціни» Додаток №1 до додаткової угоди № 10.

3. Вилучити із додаткової угоди № 8 до договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 «Договірну ціну залишків ПНР» (Додаток № 2) та долучити нову «Договірну ціну залишків ПНР» (Додаток № 2) до додаткової угоди №10.

1 *СДБ* 12062-6X
17.08.2023

4. Вилучити із додаткової угоди № 9 до договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 «Графік виконання робіт» (Додаток № 1) та долучити новий «Графік виконання робіт» (Додаток № 3) до додаткової угоди № 10.

5. Решта умов договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 залишаються не змінними.

6. Дана додаткова угода вступає в силу з дати підписання та скріплення печатками та діє до 28.02.2024р.

7. Дана додаткова угода підписується в двох екземплярах. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

8. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору №01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020.

9. Всі додатки і доповнення до додаткової угоди, а саме:

- Додаток № 1 - Протокол погодження договірної ціни;
- Додаток № 2 - Договірна ціна залишків ПНР;
- Додаток № 3 - Графік виконання робіт;

є невід'ємною частиною додаткової угоди №10.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3.

код ЄДРПОУ 24584661

ПН 245846626653

Свідоцтво платника ПДВ:

№ 100340092, числовий номер філії-04

ВП «Південноукраїнська АЕС»

55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.

код ЄДРПОУ 20915546

ФМ ОУ АТ «Ощадбанк» м.Миколаїв

UA413264610000026001301080273

ПІДРЯДНИК:

ПрАТ „Юженергобуд”

Код ЄДРПОУ 04630809

ПН 046308014090

Свідоцтво платника ПДВ:

№ 200037637,

55001, м. Южноукраїнськ,

Миколаївської обл. промзона, а/с 62

АТ „ОТП Банк” м. Київ

UA183005280000026007455039461

тел /факс. (05136) 2-29-71

ЗГД з якості та управління
ВП «Південноукраїнська АЕС»

М.П.   Володимир БОГАТУК

М.П.

«12» 07 2023р.

Генеральний директор

ПрАТ „Юженергобуд”

М.П.  Андрій НІКОЛАЄНКО

М.П.



2023р.

2



Додаток № 1
до додаткової угоди № 10
від 13.09.2023
до договору № 01/02-2020/
20-123-01-20-06131
від 24.02.2020

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни
на виконання робіт за темою:

**«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 1.
Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ»**

Ми, що підписалися нижче, від імені ЗАМОВНИКА - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП НАЕК «Енергоатом»), в особі ЗГД з якості та управління Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (ВП ПАЕС) Богатчука Володимира Анатолійовича, що діє на підставі довіреності № 439/10 від 13.12.2019, та

від ПІДРЯДНИКА - Приватне акціонерне товариство «Юженергобуд» (ПрАТ «Юженергобуд»), в особі генерального директора Ніколаска Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, підтверджуємо, що сторони досягли угоди про вартість робіт по Договору за темою: : «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ» в сумі, що складає - **29 179 450,46 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят грн. 46 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - **4 863 241,74 грн.** (чотири мільйона вісімсот шістдесят три тисячі двісті сорок одна грн. 74 коп.).

Даний протокол є невід'ємною частиною додаткової угоди №10 до договору № 01/02-2020/20-123-01-20-06131 від 24.02.2020.

Від ЗАМОВНИКА

ЗГД з якості та управління
ВП ПАЕС

Володимир БОГАТЧУК



Від ПІДРЯДНИКА

Генеральний директор
ПрАТ «Юженергобуд»

Андрій НІКОЛАЄНКО



2023р.

Замовник ДП НАЕК "Енергоатом" ВП «Південноукраїнська АЕС»

(назва організації)

Підрядник ПРАТ "Юженергобуд"

(назва організації)

Додаток №2

до додаткової угоди №10

від 13.09.2023

до договору

№01/02-2020 від 06.02.2020 р./

20-123-01-20-06131 від 24.02.2020 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Енергоблок №1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ. ПНР**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 грудня 2021 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	618,9931	618,9931	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	618,9931	618,9931	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборобничі витрати	-	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	243,84569	243,84569	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	862,83879	862,83879	-	-
	Розрахунок N9	Прибуток	6,5011	6,5011	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,78313	-	-	3,78313
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	873,12302	869,33989	-	3,78313

		3			170 ДЦ ДЦ		
1	2				4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)			-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна			873,12302 174,6246 1047,74762	869,33989 - -	3,78313 174,6246 -

Заступник генерального
директора з якості та
управління
ДП НАЕК "Енергоатом" ВП
«Південноукраїнська АЕС»
Володимир БОГАТЧУК



Генеральний директор
ПрАТ "Юженергобуд"



Андрій НІКОЛАЄНКО

5

Т.Д.

Додаток № 3
до додаткової угоди № 10
від 13.09 2023
до договору № 01/02-2020/
20-123-01-20-06131
від 24.02.2020

Графік

виконання робіт за темою
«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 1.
Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ»

№ п\п	Найменування робіт	Терміни виконання		Сума договору грн
		Початок робіт	Закінчення робіт	
1	2	3	4	5
1	Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ у т.ч.: БМР ПНР Обладнання	То	не пізніше 30.12.2021	15 063 380,05 7 229 956,65 1 149 749,00
2	Енергоблок № 1. Роботи по заміні автотрансформатора 2АТ у т.ч.: ПНР	То	не пізніше 30.12.2023	873 123,02
Вартість без ПДВ:				24 316 208,72
ПДВ 20% :				4 863 241,74
Вартість з ПДВ:				29 179 450,46

Примітка: То - з дати підписання договору, до 30.12.2023.

Від ЗАМОВНИКА

ЗГД з якості та управління
ВП ПАЕС

Володимир БОГАТЧУК



Від ПІДРЯДНИКА

Генеральний директор
ПРАТ «Юженергобуд»

Андрій НІКОЛАЄНКО

