

ДОДАТКОВА УГОДА № 15

до договору № 84 від 22.09.2020р.

за об'єктом «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр.Суворова,68 в м. Ізмаїл Одеської області»

м. Ізмаїл

«19» 12 2023 р.

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, в особі в.о.начальника Долженкової Валентини Вікторівни, яка діє на підставі Положення, надалі «Замовник», та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНТІ» надалі «Підрядник», в особі директора Макарової Тетяни Іванівни, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з перенесенням виконання робіт на суму 20 476,58 грн. на 2024р., сторони домовились:

1. п. 2.1. викласти у наступній редакції:

Вартість виконання Робіт визначається за динамічною Договірною ціною та складає за цим Договором: 124 518 330,75 грн. (Сто двадцять чотири мільйона п'ятсот вісімнадцять тисяч триста тридцять гривень 75 копійок), в тому числі ПДВ 20 735 185,59 гривень. Вона включає витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість власне виконання Робіт:

На 2020 рік – 11 296 300,55 грн.

На 2021 рік – 9 800 000,00 грн.

На 2022 рік – 0,00 грн.

На 2023 рік – 9 105 414,17 грн.

На 2024 рік – 94 316 616,03 грн.

2. п. 19. викласти у наступній редакції: Додатки до Договору:

Додаток №1 Договірна ціна на 2020-2024р.;

Додаток №2 Договірна ціна на 2023р. – викласти у новій редакції;

Додаток №3 Календарний графік виконання робіт – викласти у новій редакції;

Додаток №4 План фінансування об'єкту – викласти у новій редакції.

3. Ця Додаткова угода складена у 2-х примірниках, дійсна з моменту підписання та є невід'ємною частиною Договору № 84 від 22.09.2020 року з урахуванням усіх умов, крім оговорених цією угодою.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського
району Одеської області

68600, пр. Незалежності, буд.62, м.Ізмаїл,
район Ізмаїльський, Одеська область,
код ЄДРПОУ 25424787

р/р UA368201720344291024100025076

р/р UA938201720344221024400025076

ДКСУ, м.Київ

Тел (04841) 22296

В.о.начальника

Валентина ДОЛЖЕНКОВА

ПІДРЯДНИК

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНТІ»

68600, проспект Миру, 25-Б, м. Ізмаїл,
Одеська область,

код ЄДРПОУ 30492344

р/р UA633288450000026000301028616

ОУ АТ «Ощадбанк» м. Одеса

Тел. (050)3902595

e-mail: elitbud777@gmail.com

Директор

Тетяна МАКАРОВА

Погоджено

В.о.начальника УКБ ІМР
Ізмаїльського району

М.П.



Валентина ДОЛЖЕНКОВА

Затверджено

Директор ПП «КОНТІ»

М.П.



Тетяна МАКАРОВА

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр.Суворова,68 в м. Ізмаїл Одеської області»
ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (ДК021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).

Джерело фінансування - кошти місцевого, обласного та державного бюджетів (спеціальний та загальний фонд).

Термін виконання робіт - до 25.12.2024 року.

№№ п/п	Етапи (види) виконання робіт	Строки виконання	Сума, грн.
1	(1 черга) Лікарня літ. АІІІ Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина частина Влаштування ліфта №1. Вентиляція 1-го поверху Каналізація. Електроосвітлення і електросилове устаткування. Відеоспостереження Замощення прилеглої території	Вересень-грудень 2020 р.	11 296 300,55
2	(1 черга) Лікарня літ. АІІІ Загальнобудівельні роботи. Надземна частина частина Загальнобудівельні роботи. Підземна частина частина Влаштування ліфта №2 Опалення. Водопровід. Протипожежний водопровід Електроосвітлення і електросилове устаткування Зовнішнє електропостачання. Мережі 0,4 кВ Замощення у межах ділянки. Замощення прилеглої території. Пожежну сигналізацію. Замощення у межах ділянки. Вентиляція 1-го поверху	Січень-жовтень 2021 р	8 421 524,72
3	(2 черга) Лікарня літ. АІІІ Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Надземна частина	Листопад-грудень 2021 р	1 378 475,28
4	Лікарня літ. АІІІ (2 чередь) Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Додаткові роботи по укріпленню перекриття під приміщеннями МРТ і КТ. Загальнобудівельні роботи. Надземна частина. Влаштування ліфта №1 Кондиціонування і дренаж. Індивідуальний тепловий пункт Опалення. Каналізація. Водопровід Електроосвітлення і електросилове устаткування Монтаж системи медичного газопостачання придбання устаткування. Придбання електросилового устаткування. Устаткування для санвузлів. Охоронна сигналізація спец кімнат. Система виклику медперсоналу ПС-10	Квітень 2023р.	4 035 658,09

5	Улаштування та обладнання індивідуального теплового пункту. Улаштування душових кабінок. Монтаж системи медичного газопостачання, придбання устаткування. Придбання та монтаж устаткування пожежної сигналізації	Серпень 2023р.	1 464 582,20
6	Кондиціювання і дренаж Система виклику медперсоналу ПС-10 Блисковкозахист (на увесь заклад) Устаткування системи виклику медперсоналу	Листопад-грудень 2023р.	3 605 173,88
7	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Додаткові роботи по укріпленню перекриття під приміщеннями МРТ і КТ Загальнобудівельні роботи. Надземна частина. Влаштування ліфта №1. Придбання устаткування ліфту № 1 Влаштування ліфта №2. Придбання устаткування ліфту № 1	Січень – квітень 2024р.	22 657 451,21
8	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина. Монтаж системи вентиляції придбання устаткування системи вентиляції Пусконаладжувальні роботи	Травень – липень 2024р.	29 039 629,20
9	Монтаж системи вентиляції придбання устаткування системи вентиляції Кондиціювання і дренаж Опалення Каналізація Водопровід Протипожежний водопровід	Серпень - жовтень 2024р.	31 319 856,34
10	Електроосвітлення і електросилове устаткування Придбання електросилового устаткування Монтаж системи медичного газопостачання Придбання устаткування медичного газопостачання (ПДВ 7%) Устаткування для санвузлів Охоронна сигналізація спецкімнат Придбання устаткування охоронної сигналізації Система виклику медперсоналу ПС-10 Устаткування системи виклику медперсоналу	Листопад 2024р.	6 095 912,35
11	Блисковкозахист (на увесь заклад) Антиобмерзання водостоків Придбання устаткування антиобмерзання водостоків Сигналізацію загазованості Придбання устаткування сигналізації загазованості Пожежна сигналізація Придбання устаткування пожежної сигналізації Відеоспостереження Устаткування кабінетів МРТ і КТ	Грудень 2024р.	5 203 766,93
	Всього		124 518 330,75

Головний інженер _____



Погоджено
В.о. начальника УКБ ІМР
Ізмаїльського району



Валентина ДОЛЖЕНКОВА

М.П.



Затверджено
Директор ПП «КОНТІ»

Тетяна МАКАРОВА

М.П.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТУ

по об'єкту

«Реконструкція житлової будівлі літ. «А» комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т.ч. приймального відділення, по пр.Суворова,68 в м. Ізмаїл Одеської області»
ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (ДКО21:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).

Джерело фінансування - кошти місцевого, обласного та державного бюджетів (спеціальний та загальний фонд):

-на 2020 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 11 296 300,55 грн.
-на 2021 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 9 800 000,00 грн.
-на 2022 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 0,00 грн.
-на 2023 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 9 105 414,17 грн.
-на 2024 рік: за кодом бюджетної програми 1517370 94 316 616,03 грн.

Термін виконання робіт - до 25.12.2024 року.

№№ п/п	Етапи (види) виконання робіт	Місяць фінансування	Сума, грн.
1	(1 черга) Лікарня літ.АІІ Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Влаштування ліфта №1. Вентиляція 1-го поверху Каналізація. Електроосвітлення і електросилове устаткування. Відеоспостереження Замощення прилеглої території	Вересень- грудень 2020 р.	11 296 300,55
2	(1 черга) Лікарня літ.АІІ Загальнобудівельні роботи. Надземна частина Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Влаштування ліфта №2 Опалення. Водопровід. Протипожежний водопровід Електроосвітлення і електросилове устаткування Зовнішнє електропостачання.Мережі 0,4 кВ Замощення у межах ділянки. Замощення прилеглої території. Пожежну сигналізацію. Замощення у межах ділянки. Вентиляція 1-го поверху	Січень-жовтень 2021 р	8 421 524,72
3	(2 черга) Лікарня літ.АІІ Загальнобудівельні роботи. Розбирання Загальнобудівельні роботи. Надземна частина	Листопад- грудень 2021 р	1 378 475,28
4	Лікарня літ.АІІ (2 чередь) Розбирання Загальнобудівельні роботи. Підземна частина Додаткові роботи по укріпленню перекриття під приміщеннями МРТ і КТ. Загальнобудівельні роботи. Надземна	Квітень 2023р.	4 035 658,09

	частина. Влаштування ліфта №1 Кондиціювання і дренаж. Індивідуальний тепловий пункт Опалення. Каналізація. Водопровід Електроосвітлення і електросилове устаткування Монтаж системи медичного газопостачання придбання устаткування. Придбання електросилового устаткування. Устаткування для санвузлів. Охоронна сигналізація спец кімнат. Система виклику медперсоналу ПС-10		
5	Улаштування та обладнання індивідуального теплового пункту. Улаштування душових кабінок. Монтаж системи медичного газопостачання, придбання устаткування. Придбання та монтаж устаткування пожежної сигналізації	Серпень 2023р.	1 464 582,20
6	Кондиціювання і дренаж Система виклику медперсоналу ПС-10 Блисковкозахист (на увесь заклад) Устаткування системи виклику медперсоналу	Листопад- грудень 2023р.	3 605 173,88
7	Загальнобудівельні роботи. Розбирання Додаткові роботи по укріпленню перекриття під приміщеннями МРТ і КТ Загальнобудівельні роботи. Надземна частина. Влаштування ліфта №1. Придбання устаткування ліфту № 1 Влаштування ліфта №2. Придбання устаткування ліфту № 1	Січень – квітень 2024р.	22 657 451,21
8	Загальнобудівельні роботи. Надземна частина. Монтаж системи вентиляції придбання устаткування системи вентиляції Пусконаладжувальні роботи	Травень – липень 2024р.	29 039 629,20
9	Монтаж системи вентиляції придбання устаткування системи вентиляції Кондиціювання і дренаж Опалення Каналізація Водопровід Протипожежний водопровід	Серпень - жовтень 2024р.	31 319 856,34
10	Електроосвітлення і електросилове устаткування Придбання електросилового устаткування Монтаж системи медичного газопостачання Придбання устаткування медичного газопостачання (ПДВ 7%) Устаткування для санвузлів Охоронна сигналізація спецкімнат Придбання устаткування охоронної сигналізації Система виклику медперсоналу ПС-10 Устаткування системи виклику медперсоналу	Листопад 2024р.	6 095 912,35
11	Блисковкозахист (на увесь заклад) Антиобмерзання водостоків Придбання устаткування антиобмерзання водостоків Сигналізацію загазованості Придбання устаткування сигналізації загазованості Пожежна сигналізація Придбання устаткування пожежної сигналізації Відеоспостереження Устаткування кабінетів МРТ і КТ	Грудень 2024р.	5 203 766,93
	Всього		124 518 330,75

Головний бухгалтер _____

Замовник Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
 (назва організації)
 Підрядник ПП "КОНТИ"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради
 "Ізмаїльська міська центральна лікарня", у т. ч. приймального відділення, по пр. Суворова, 68 (пр. Незалежності) в м. Ізмаїл Одеської
 області (Коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва"

Складена в поточних цінах станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	5552,8828	5552,8828	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1457,10296	1457,10296	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3987,29967	3987,29967	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	108,48017	108,48017	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	605,58752	605,58752	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	6158,47032	6158,47032	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	387,15922	387,15922	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	81,60242	-	81,60242

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	6627,23196	6545,62954	81,60242
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	6627,23196	6545,62954	81,60242
12		Податок на додану вартість	1310,25532	-	1310,25532
		Всього по Розділу I	7937,48728	6545,62954	1391,85774
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	980,11907		
		Разом по Розділу II	980,11907		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	187,80782	-	187,80782
		Всього по Розділу II	1167,92689		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	9105,41417		



Керівник підприємства
(організації) замовника

Дмитро ДУБІНЧУК



Керівник генеральної
підрядної організації

Тетяна МАКАРОВА