

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору № Р-1 від 13.07.2023 року

м. Перечин

« 27 » серпня 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в особі в.о.директора Селебинки Світлани Михайлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі – Підрядчик), з іншої Сторони, разом Сторони, керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору Р-1 від 13.07.2023р. про таке:

1. Зменшити суму фінансування робіт на 2023 рік по об'єкту «Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м.Перечин, вул. Ужанська, 8» на суму 1938952,48 грн, при цьому загальна сума договору не змінюється і становить 12 458 900,00 грн., та внести зміни до п.12.1 Договору.
2. Пункт 12.1 Договору Р-1 від 13.07.2023 року викласти у новій редакції:
Фінансування робіт здійснюється в сумі: 12 458 900,00 грн. (дванадцять мільйонів чотиристо п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 2 076483,33грн(два мільйони сімдесят шість тисяч чотиристо вісімдесят три грн.33 коп), на 2023 рік- 2 999 932,52 грн. (в.ч.кошти місцевого бюджету-1865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету – 1133988,55 грн.) (два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві грн.52 коп) в т.ч ПДВ 499988,75 грн (чотиристо дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 75 коп), на 2024 рік – 9 458 967,48 грн.(дев'ять мільйонів чотиристо п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят сім грн. 48 коп) в т.ч. ПДВ 1 576 494,58 грн.(один мільйон п'ятсот сімдесят шість тисяч чотиристо дев'яносто чотири грн. 58 коп).
- 3.Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Додатками до цієї додаткової угоди є:
 - Додаток № 1- Протокол узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту;
 - Додаток № 2- Календарний графік виконання робіт;
 - Додаток № 3- План фінансування робіт

5. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невідомою частиною договору.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДЧИК:
КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8 р/рUA598201720344381008400034237 р/рUA278201720344371007495034237 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 01992386 тел./факс +380314521538  В.о.директора _____ Селебинка С.М.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБУДТРАНС» Юридична адреса:89640,Закарпатська обл.,м.Іршава,вул.Федорова,29 А Поштова адреса: 90100,Закарпатська обл.,м.Іршава, вул..Федорова,20/1 Код ЄДРПОУ 37406974 р/р UA943052990000026009003601756 АТ КБ «Приватбанк»,МФО 305299 Тел. 0979684440  Директор _____ Кивів Є.В.

Додаток №1
до Договору підряду №Р-1 від 13.07.2023р
Д/у №2 від 27.12. 2023р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту:
згідно з ДК 021:2015: 45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
(«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП
«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул.
Ужанська, 8.»).

Ми, що нижче підписалися, КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради
Закарпатської області, в особі в.о.директора Селебинки Світлани Михайлівни, що діє на
підставі Статуту, іменується в подальшому Замовник, з однієї сторони, та Товариство з
обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що діє
на підставі Статуту, іменується в подальшому Підрядник, даним протоколом підтверджуємо
наступне: Сторонами досягнута угода відносно розміру договірної ціни на виконання робіт за
договором №Р-1 від 13.07. 2023р. на суму 12 458 900,00 грн. (дванадцять мільйонів чотиристо
п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 2 076 483,33грн(два мільйони сімдесят
шість тисяч чотиристо вісімдесят три грн.33 коп), 2 999 932,52 грн. (в.ч.кошти місцевого
бюджету-1865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету – 1133988,55 грн.) (два
мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві грн.52 коп) в т.ч
ПДВ 499988,75 грн (чотиристо дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім грн.
75 коп), на 2024 рік – 9 458 967,48 грн.(дев'ять мільйонів чотиристо п'ятдесят вісім
тисяч дев'ятсот шістдесят сім грн. 48 коп) в т.ч. ПДВ 1 576 494,58 грн.(один мільйон
п'ятсот сімдесят шість тисяч чотиристо дев'яносто чотири грн. 58 коп).

ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»
Перечинської міської ради
Закарпатської області
89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8
р/рUA598201720344381008400034237
р/рUA278201720344371007495034237
в ДКСУ м.Київ



Селебинка С.М.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІРБУДТРАНС»
Юридична адреса: 89640, Закарпатська
обл., м.Іршава, вул.Федорова, 29 А
Поштова адреса: 90100, Закарпатська
обл., м.Іршава, вул.Федорова, 20/1
Код ЄДРПОУ 37406974
р/р UA943052990000026009003601756
АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
Тел. 0979684440



Директор

Кинів Є.В.


Календарний графік виконання робіт
«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради
за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

№ п/ п	Обсяг робіт, терміни виконання		Початок робіт (дата, місяць, рік)	Закінчення робіт (дата, місяць, рік)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (місяць/кошторисна вартість грн.)		
	Найменування виду робіт	Виконавець робіт			липень- грудень 2023 р.	січень- червень 2024 р.	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» в тому числі:	ТОВ «Ірбудтранс»					12 179 891
	Загальнобудівельні роботи	ТОВ «Ірбудтранс», ФОП Бацура В.С (вогнезахист деревини)	20.07.2023	30.06.2024	2 999 932,52	4 394 417,48	7 394 350
	Водопровід та каналізація	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06.2024		915 391	915 391
	Опалення	ТОВ «Ірбудтранс»	04.03.2024	30.06.2024		775 500	775 500
	Вентиляція	ТОВ «Ірбудтранс»	01.04.2024	30.06.2024		580 850	580 850
	Електромонтанжні роботи	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06.2024		469 065	469 065
	Пожежна сигналізація	ФОП Бацура В.С	10.06.2024	30.06.2024		80 237	80 237
	Блискавкозахист	ФОП Бацура В.С	16.05.2024	30.06.2024		34 126	34 126
	Придбання устаткування	ТОВ «Ірбудтранс»	02.05.2024	30.06.2024		1 930 372	1 930 372

2	Зовнішні мережі електропостачання	ТОВ «Ірбудтранс»	10.04.2024	30.06.2024	64 715	64 715
3	Зовнішні мережі водопроводу і каналізації	ТОВ «Ірбудтранс»	02.04.2024	30.06.2024	140 394	140 394
4	Мощення	ТОВ «Ірбудтранс»	03.06.2024	30.06.2024	48 763	48 763
5	Озеленення	ТОВ «Ірбудтранс»	12.06.2024	30.06.2024	25 137	25 137
	ВСЬОГО				2 999 932,52	9 458 967,48
						12 458 900,00


ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»
Перечинської міської ради Закарпатської області
89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8
р/р UA 5820142 0344381008400034234
р/р UA 27820142 0344371004495034237



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ірбудтранс»
90100, м. Іршава, вул. Федорова,29 А
р/р UA943052990000026009003601756
в АТ КБ «Приват Банк»
МФО 305299
код ЄДРПОУ 37406974
тел. +380979684440



План фінансування робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (грн.)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
2023 рік	2999932,52 (в.ч.кошти місцевого бюджету- 1 865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1133988,55 грн)	2999932,52 (в.ч.кошти місцевого бюджету- 1 865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1133988,55 грн)
2024 рік	9458967,48	9458967,48
ВСЬОГО	12 458 900,00	12 458 900,00

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2023 році

ПОГОДЖЕНО

Відділ охорони здоров'я, соціального захисту населення
Перечинської міської ради

Начальник
" 24 " 12 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

«Перечинська лікарня» Перечинського некомерційного підприємства
Комунального підприємства «Перечинської міської ради»

Директор
(підпис)
" 24 " 12 2023 р.

М.І.Лабич
(ініціали та прізвище)
Код 019978888
УКРАЇНА

Найменування об'єкта та його місцезнаходження "Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в м.Перечин, вул. Ужанська, 8»	Комунальна власність, 100 відсотків
Найменування замовника: КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради	Наявність робочої документації: Робочий проект розроблено із загальною кошторисною вартістю 15036,671 тис. грн, у тому числі будівельно-монтажних робіт – 10222,159 тис. гривень
Галузь	Ким, коли затверджено проектну документацію: Наказом КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 29.09.2022р. №53-о
Сфера управління:	Генеральна проектна організація: ТОВ «Будівельний консалтинг та експертиза» адреса: 89200, м. Ужгород, вул. Лермонтова, 25
Характер будівництва: Реконструкція	Генеральна підрядна організація :
Строки будівництва: 12 місяців	ТОВ «ІРБУ ДТТРАНС», адреса: 90100, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 29 «А»
Джерела фінансування:	
Кошти міського бюджету	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 липня 2023 р.	Профінансовано на 1 липня 2023 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2023	2024	2024	
A	1	2	3	4				8
3 квартал								
Потужність (площа забудови, м. кв)	603,9							
Вартість основних фондів, тис. гривень								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень, у тому числі:	15036,671							
будівельних робіт	10222,159							
устаткування, меблів та інвентарю	1772,196							
інші витрати	3042,316							
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:		0	0	12458,900	2999,933	7458,900		
державного бюджету	x	0	0	0	0	0		
місцевого бюджету	x	0	0	9458,967	1865,944	9458,967		
інших джерел тис. грн. x		0	0	1133,989	1133,989	0		

"31" " 12 2023 р.

В.о.головного бухгалтера



С.М.Машкаринець