

Додаткова угода № 4

до Договору про закупівлю робіт

№ 5/5-Т від 28.08.2023 зі змінами внесеними

додатковими угодами №1 від 03.10.2023, № 2 від 01.11.2023, №3 від 11.12.2023

м. Вінниця

«31» 01 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1», в особі **директора Ліваковського Костянтина Сергійовича**, який діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ», в особі директора **Атаманюка Олега Миколайовича**, що діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, далі разом – **Сторони**, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, п. 5.1 та п. 19.1.3 Договору №5/5-Т від 28.08.2023 зі змінами внесеними додатковими угодами №1 від 03.10.2023, №2 від 01.11.2023, №3 від 11.12.2023 (надалі – **Договір**), враховуючи лист Підрядника №1 від « 30 » січня 2024 року, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. В зв'язку з затримкою оплати актів при виконанні Договору, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт за договором до 15.06.2024 року, шляхом внесення зміни до п. 5.1. розділу Договору, виклавши його в новій редакції, а саме:

«5.1. Кінцевий строк виконання робіт - до 15 червня 2024 року.

За обґрунтованим письмовим зверненням Підрядника строк виконання робіт може бути продовжено за взаємною згодою сторін, оформленою відповідною додатковою угодою, яка підписана уповноваженими представниками сторін.»

2. В зв'язку з продовженням строків виконання Договору, Сторони домовились додаток 6 «Календарний графік виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці (коригування)» та додаток 7 до договору «План фінансування будівництва «Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці (коригування)» викласти в новій редакції, які додаються до даної додаткової угоди.

3. Інші умови Договору, не порушені даною додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє до закінчення терміну дії Договору.

ЗАМОВНИК

**Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"**

ЄДРПОУ 05484126

21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,96

р/р UA 678201720344331001100031448

р/р UA 518201720344361001400031448

УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області,

МФО 820172

Телефон/факс: (0432) 56-02-19,

ІП № 054841202281

vin_mk11@ukr.net

Директор **ЛІВАКОВСЬКИЙ Костянтин**

м.п.



ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»**

ЄДРПОУ/ДРФО 39177989

21000, м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20

р/р UA 943052990000026003046105420

в АТ КБ «Приватбанк», МФО 302689

р/р UA 63 820172 0355979039100777989

р/р UA 05 820172 0355309590000707841

в у Державна казначейська служба України,

м.Київ, МФО 820172

тел. +380674303930

e-mail: spredom@ukr.net

Директор **АТАМАНЮК**
м.п.

Олег АТАМАНЮК



Календарний графік виконання робіт по об'єкту:
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул.Хмельницького шосе,96 в м.Вінниця
(коригування)

№ п/п	Найменування робіт	01.02.2024-29.02.2024	01.03.2024-31.03.2024	01.04.2024-30.04.2024	01.05.2024-31.05.2024	01.06.2024-15.06.2024
1	Ремонтно-будівельні роботи					
2	Водопостачання та каналізація					
3	Системи зв'язку					
4	Пожежна сигналізація					
5	Лікувальні гази					
6	Електромонтажні роботи					
7	Вентиляція					
8	Опалення					
9	Устаткування					

ЗАМОВНИК
КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1»
Директор **Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ**



ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»
Директор **Олег АТАМАНЮК**



План фінансування будівництва
«Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96
в м. Вінниці (коригування)»

Періоди	Капітальні вкладення (грн.)	
	Місяць року	На фінансування будівельно – монтажних робіт (закупівлю матеріалів)
1	2	3
2023 рік	Серпень	
	Вересень	
	Жовтень	
	Листопад	1 736 260,84
	Грудень	3 542 587,39
2024 рік	Січень	
	Лютий	3625000,00
	Березень	3625000,00
	Квітень	3625000,00
	Травень	3625000,00
	Червень	489021,10

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"
ЄДРПОУ 05484126
21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96
р/р UA 678201720344331001100031448
р/р UA 518201720344361001400031448
УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області,
МФО 820172
Телефон/факс: (0432) 56-02-19,
ІП № 054841202281
vin_mkll@ukr.net



Директор **Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ**

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»
ЄДРПОУ/ДРФО 39177989
21000, м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20
р/р UA 943052990000026003046105420
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 302689
р/р UA 63 820172 0355979039100777989
р/р UA 05 820172 0355309590000707841
в у Державна казначейська служба України,
м.Київ, МФО 820172
тел. +380674303930
e-mail: spredom@ukr.net



Директор
М.П.

Олег АТАМАНЮК