

«ЗАТВЕРДЖЕНО» / «ДОГОДЖЕНО»
(розпорядження №180-Р від 18.09.2023р.)



Дальницький сільський голова
(підпис, М.П.)
18.09.2023р.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

порядку застосування Замовником закупівлі згідно з підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)

Підстави для здійснення закупівлі:

Укладання Договору про закупівлю із Генпідрядником без проведення процедури закупівлі згідно з пп.8 п. 13 особливостей, внаслідок наявності необхідності закупівлі у замовника після укладення договору про закупівлю додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Опис підстави для здійснення закупівлі:

Для здійснення закупівлі шляхом укладання Договору згідно з підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) необхідним є наявний факт у замовника після укладення договору про закупівлю виникнення необхідності у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування замовника: **ДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.**

Місцезнаходження замовника: **67842, Україна, Одеська обл., Одеський р-н, с. Дальник, вул. Дружби 126.**

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **04380270.**

Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Назва предмета закупівлі: **«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км., з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності):

Відкриті торги з особливостями.

UA-2021-11-18-002173-b

Посилання в електронній системі закупівель Prozorro: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-002173-b>

Розмір бюджетного призначення: 4 068 610,80 грн. (Чотири мільйона шістдесят вісім тисяч шістсот десять грн. 80 коп.) з ПДВ згідно з вимогами кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та наявного експертного звіту.

Обґрунтування підстави для здійснення:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов'язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану продовжено (Указ Президента України № 451/2023 від 26.07.2023).

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 12¹ Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3⁷ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,

передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті **Особливості**.

Положеннями **Особливостей** передбачено підставу для здійснення закупівлі за **підпунктом 8 пункту 13**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: «у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.».

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період виконання робіт у 2023 році.

У 2021 році уповноваженою особою Дальницької сільської ради Одеського району Одеської області, відповідно до оприлюдненого оголошення про проведення відкритих торгів на веб – порталі Уповноваженого органу UA-2021-11-18-002173-b було оголошено відкриті торги щодо закупівлі: «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» (ДК 021:2015: 90720000-0 — Захист довкілля).

За результатами проведених відкритих торгів, 20 грудня 2021 року з переможцем, товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 42846767), був укладений договір №747 про закупівлю робіт за державні кошти від 20.12.2021 року на загальну суму 8 286 354,00 грн. (Вісім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ.

В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією ТОВ «НВО «ПІВДЕНДІПРОВІДГОСП», інженером з технічного нагляду Едуардом САДУЛЛАЄВИМ і підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ» було виявлено низку додаткових робіт, які не були передбачені початковою проектно – кошторисною документацією, але виконання яких є необхідним для забезпечення повного циклу робіт та завершення будівництва об'єкта, зокрема:

п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
2		3	4
	Виїмка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /з-під води при глибині води до 4м/	м3	27708
	Виїмка ґрунту 2 групи при розчистці та углубленні русла екскаватором-драглайн емк. 0,4 м3 з викидкою в насип греблі /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	9236

	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	36944
--	--	----	-------

Перелік додаткових робіт був визначений та розрахований під час здійснення коригування проєктною організацією проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.».

Всі зазначені додаткові роботи є технічно та економічно пов'язані з первинним договором і є обов'язковими для виконання з метою введення в експлуатацію об'єкта. Відповідно здати об'єкт будівництва в експлуатацію без виконання додаткових робіт неможливо. Крім того, загальна вартість додаткових робіт становить 4 068 610,80 грн. (Чотири мільйона шістдесят вісім тисяч шістсот десять грн. 80 коп.) з ПДВ, отже не перевищує 50% вартості від основного договору, тому для виконання додаткових робіт доцільно та необхідно укласти договір з попереднім виконавцем основних робіт, що забезпечить їх швидке виконання та дотримання технологічного процесу. Так як, виконання робіт за цим проєктом здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ», яке володіє усією інформацією по даному об'єкту щодо видимих та прихованих робіт (дефектів об'єкту), продовження та завершення виконання робіт іншим підрядником призведе до технологічної несумісності та виникнення проблем технічного характеру при виконанні робіт та подальшій здачі об'єкта в експлуатацію, тому додаткові роботи повинні бути також виконанні товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ».

Умова застосування винятку: Відповідно до пп.8 п.13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Обґрунтування застосування пп.8 п. 13 Особливостей з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування винятку Особливостей: Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади та Особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі - замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Розчистку русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА

ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ» на замовлення Дальницької сільської ради Одеського району Одеської області за рахунок коштів місцевого бюджету за результатами проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-18-002173-b) було визначено переможцем процедури закупівлі та підписано з ним Договір №747 про закупівлю робіт за державні кошти від 20.12.2021 року. Необхідність коригування затвердженого раніше проекту по об'єкту «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.», виникла у зв'язку зі зміною клімату та посушливою погодою з метою збереження річкової риби на різних ділянках нижньої частини р. Барабой та листом від Дальницької сільської ради Одеського району Одеської області (вих. № 1205 від 19.08.2022р) щодо необхідності виконання додаткових робіт. На засіданні технічної ради від 07.10.2022р. (протокол № б/н від 07.10.2022р.) по будівництву об'єкту були прийняті рішення щодо розроблення робочого проекту в частині виявлених додаткових робіт.

Необхідність у проведенні закупівлі аналогічних додаткових робіт підтверджується розробленим робочим проектом: «КНУ «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція. (Коригування)» (Експертний звіт №V-0025-23/ПРОЕКСП від 05 квітня 2023р.). Завершення будівельних робіт по об'єкту «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» та введення його в експлуатацію не можливо без виконання додаткових робіт, які викладено у дефектному акті.

На даний час Договір №747 про закупівлю робіт за державні кошти від 20.12.2021 року виконаний Учасником - переможцем на суму 4184,2506 тис.грн. Відповідно до Експертного звіту № V-0025-23/ПРОЕКСП від 05 квітня 2023року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом виданого товариством з обмеженою відповідальністю «Проексп» вартість додаткових будівельних робіт по вищевказаному об'єкту становить – 4 068 610,80 грн. (Чотири мільйона шістьдесят вісім тисяч шістьсот десять грн. 80 коп.) з ПДВ, що не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

За результатами кошторисних розрахунків до прийнятих за необхідності врахування непередбачуваних обставин та опрацьованих з компетентними організаціями додаткових обсягів робіт під час переговорів з виконавцем попередніх робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ» встановлено, що договірна вартість додаткових робіт не буде перевищувати 50% вартості головного первинного договору, а саме очікується на такому рівні – 49,1% від вартості первинного договору.

При цьому такі роботи технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором.

Це підтверджується висновком проектувальника – організації розробника проектно-кошторисної документації. У листі ТОВ «ПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», як генеральний проектувальник, здійснює у порядку, визначеному постановою КМУ від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд» під час будівництва об'єкта архітектури», коригування проекту та авторський нагляд на об'єкті «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція». За результатами нагляду за підготовкою робочої документації під час проведення реконструкції об'єкта встановлена необхідність виконання додаткових будівельних робіт, які не були зазначені у початковому проекті, що обумовлено дефектним актом.

Враховуючи вищезазначене, передбачає відповідно до змінених та доповнених специфікацій робочого проекту виконання додаткових будівельних робіт та доручається виконання таких першочергових робіт, які технічно та економічно пов'язані з будівельними роботами за головним договором, та технологічно передують виконанню подальших робіт,

передбачених проектом, виконавцю таких робіт за первинним договором будівельного підряду.

При цьому в головному (попередньому) договорі за результатами закупівлі найкращою визнано пропозицію ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ», що засвідчує відповідність технічного досвіду та потенціалу цієї підрядної будівельної організації для виконання цих робіт.

Мобілізація підрядником в місці виконання будівельних робіт необхідної будівельної техніки та наявність виробничої бази для реконструкції (розчистки русла р. Барабой) дозволяє зменшити вартісний фактор і договірну ціну будівництва, в тому числі додаткових робіт, а також обумовить дотримання гарантійних термінів та можливість скорочення строків реалізації реконструкції в порівнянні з нормативними. Зміна підрядника для пов'язаних будівельних робіт неодмінно негативно позначиться на термінах робіт. Укладення договору з попереднім виконавцем робіт забезпечить сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень передбачених проектно - кошторисною документацією.

Отже, закупівля додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. Потреба здійснити додаткову закупівлю є обов'язковою, оскільки без неї є неможливим виконання проекту в цілому, у зв'язку із наступними причинами: У процесі виконання робіт виникли обставини, які вимагають провести коригування технічної частини проекту. Заміна підрядника передбачає зупинення виконання робіт, яке призведе до аварійного стану об'єкту. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи на об'єкті: «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.», надасть можливість забезпечити сумісність обсягу виконаних робіт та конструкцій з тими, що виконувалися цим підрядником по первісному проекту, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. З огляду на викладене, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації об'єкту. Заміна підрядника може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру та не забезпечить гарантію якості вже виконаних робіт, введення об'єкта в експлуатацію в установлений термін через затягування строку виконання робіт у зв'язку із тривалим часом на оформлення дозвільних документів на початок робіт саме на цьому об'єкті. В цілому виконані роботи технічно та економічно пов'язані із закінченням незавершених робіт на об'єкті «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.», відповідальність за якісне виконання яких несе генеральний підрядник. У зв'язку із вищевикладеним, у відповідності до положень підпункту 8 пункту 13 Особливостей існує необхідність здійснити закупівлю додаткових аналогічних робіт у того самого учасника. Отже, відповідно до вимог статті 4 Закону замовником затверджено зміни до річного плану закупівель на 2023 рік в частині обрання процедури. Замовником проведено переговори з учасником щодо виконання робіт: «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км., з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. «Реконструкція. (Коригування)» (додаткові роботи) (Код ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля) та Учасник підтвердив можливість виконання додаткових робіт на умовах та у строки, передбачені умовами закупівлі.

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану Замовник прийняв рішення щодо здійснення **Закупівлі** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення **Закупівлі**, як виняток, підстави за **підпунктом 8 пункту 13 Особливостей**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі, і укладення договору.

З огляду на викладене, рішення щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до **пункту 13 Особливостей** у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII документальне підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель за посиланням <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022 документальне підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель за посиланням <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230225#top>

- Зміни до річного плану закупівель Дальницької сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік оприлюднене на веб – порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua>;

- Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт: «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-18-002173-b оприлюднене на веб – порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-002173-b>

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі робіт UA-2021-11-18-002173-b (дата формування звіту: 20 грудня 2021): «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-18-002173-b оприлюднене на веб – порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-002173-b>.

- Договір №747 про закупівлю робіт за державні кошти від 20.12.2021 року, укладений за результатами процедури закупівлі робіт: «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-18-002173-b оприлюднене на веб – порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-002173-b>. .

- Лист Замовника №1205 від 19.08.2022 року;

- Протокол технічної ради № 6/н від 07.10.2022 р.;

- Експертний висновок ТОВ «ПІВДЕНДІПРОВОДГОСП» по об'єкту «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.»;

- ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК головного інженеру проекту ПО ОБ'ЄКТУ «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.»;

- ВИСНОВОК інженеру з технічного нагляду ПО ОБ'ЄКТУ «Розчистка русла нижньої частини р.Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.»;

- Дефектний акт на додаткові роботи;

- Договір № 95 на виконання проектно–кошторисної документації від 09.06.2023 року щодо виконання проектних робіт по об'єкту «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція. (Коригування)»;

- Експертний звіт №V-0025-23/ПРОЕКСП від 05 квітня 2023р. щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом виданого товариством з обмеженою відповідальністю «Проексп»

- Розпорядження №180-Р від 18.09.2023р. про затвердження обґрунтування для здійснення закупівлі.

Уповноважена особа

Дальницької сільської ради Одеського району

Одеської області /Ляшенко Ю.С./

(КЕП)